







2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.  
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del 30 de junio 2022.  
 Fondo o programa: FISM-DF

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
70	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO JARIPO 2A ETAPA	JARIPO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-029	405	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-	100	100
71	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL METATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL METATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-041	80	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100	100
72	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRITAS COLORADAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	TIERRITAS COLORADAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2022-ADURB-042	120	1,027,220.00	1,027,220.00	1,027,220.00	1,027,220.00	1,027,220.00	1,027,220.00	-	100	100
<b>Subtotal por rubro</b>								<b>46,967,700.20</b>	<b>46,967,700.20</b>	<b>46,967,700.20</b>	<b>46,967,700.20</b>	<b>46,967,700.20</b>	<b>46,967,700.20</b>	-		
<b>Total</b>								<b>\$67,972,190.30</b>	<b>\$67,972,190.30</b>	<b>\$67,972,190.30</b>	<b>\$67,972,190.30</b>	<b>\$67,972,190.30</b>	<b>\$67,972,190.30</b>	<b>\$67,972,190.30</b>		