


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO.

**Cuenta Pública
Ejercicio Fiscal 2019**



4.6 INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

**4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de
obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal
que se informa.**

Formato OP-3



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio	Físico
01	DIRECTA	APO	REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO	COYUCA DE CATALÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	2272	319,538.35	319,538.35	319,538.35	319,538.35	-	319,538.35	100%	100%
02	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARIA	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-005	556	364,675.17	364,675.17	364,675.17	364,675.17	-	364,675.17	100%	100%
03	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANCHON PAROTAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-006	143	1,300,000.01	1,300,000.01	1,300,000.01	1,300,000.01	-	1,300,000.01	100%	100%
04	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE	EL NARANJO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-010	902	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	-	1,450,000.00	100%	100%
05	DIRECTA	APO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS FLORES	PASO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-011	2272	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100%	100%
06	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. LAS FLORES	PASO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-012	2272	570,600.00	570,600.00	570,600.00	570,600.00	-	570,600.00	100%	100%
07	DIRECTA	APO	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA CACANICUA	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-013	3595	213,700.00	213,700.00	213,700.00	213,700.00	-	213,700.00	100%	100%
08	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	QUIHUICARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-018	53	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	100%	100%
09	DIRECTA	APO	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN	PUERTO DEL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-019	208	282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	-	282,000.00	100%	100%
10	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN	QUIHUICARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-021	53	1,396,307.69	1,396,307.69	1,396,307.69	1,396,307.69	-	1,396,307.69	100%	100%
11	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCIÓN	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-020	1729	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00	100%	100%
12	DIRECTA	APO	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN	PIEDRA PARADA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-025	338	706,626.29	706,626.29	706,626.29	706,626.29	-	706,626.29	100%	100%
13	DIRECTA	APO	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO: IGNACIO ZARAGOZA-BENITO JUAREZ	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-024	1095	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	-	580,000.00	100%	100%
14	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	RIO FRIO DE LOS FRESNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-023	138	985,500.00	985,500.00	985,500.00	985,500.00	-	985,500.00	100%	100%
15	DIRECTA	APO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	MONTE GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-033	359	985,500.00	985,500.00	985,500.00	985,500.00	-	985,500.00	100%	100%
16	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COL. EL CAPIRE 2	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-034	657	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	100%	100%
17	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	PINZAN MORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-032	516	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	100%	100%




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 / 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 EDIFICIO PROCURADURÍA
 2018 / 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 / 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio	Físico
18	DIRECTA	APO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0047	84	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	-	100%	100%
19	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN COL. VICENTE GUERRERO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0049	81	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	-	100%	100%
20	DIRECTA	APO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0059	74	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100%	100%
			Subtotal Agua y Saneamiento:					17,449,447.51	17,449,447.51	17,449,447.51	17,449,447.51	17,449,447.51			
21	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARIA (1A ETAPA)	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-002	566	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	-	100%	100%
22	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. CARLOS ROMAN CELIS	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-008	1460	1,626,135.00	1,626,135.00	1,626,135.00	1,626,135.00	1,626,135.00	-	100%	100%
23	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ABASOLO ENTROQUE LAZARO CARDENAS	AMUCO DE LA REFORMA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-014	2661	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-	100%	100%
24	DIRECTA	DRE	"CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUAUHEMOC TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-ANDADOR LEANDRO VALLE"	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-015	1065	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	-	100%	100%
25	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO: ANDADOR LEANDRO VALLE-BENITO JUAREZ	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-022	1310	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	-	100%	100%
26	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (1A ETAPA)	PINEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-026	842	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
27	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	RIO FLORIDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-035	676	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
28	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (1A ETAPA)	PATAMBO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-038	1076	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	-	100%	100%
29	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUERAMO	PINEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-041	842	604,664.04	604,664.04	604,664.04	604,664.04	604,664.04	-	100%	100%
			Subtotal Drenaje y Letrinas:					11,555,799.04	11,555,799.04	11,555,799.04	11,555,799.04	11,555,799.04			
30	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO LA CORONGORERA	LAS CRUCES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-036	244	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-	100%	100%
31	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COL. CENTRO	AMUCO DE LA REFORMA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-050	2461	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	-	100%	100%
			Subtotal Electrificación rural y de colonias pobres:					1,345,500.00	1,345,500.00	1,345,500.00	1,345,500.00	1,345,500.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. ORGANISMO DE CONTROL INTERNO 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio	Físico
32	COMPLEMENTARIA	IBE	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PLAN DE AYALA CLAVE: CQT12DPR1858K (2a. ETAPA)	PUNGARABATT O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-001	55	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100%	100%
33	COMPLEMENTARIA	IBE	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PLAN DE AYALA CLAVE CQT12DPR1858K	PUNGARABATT O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-009	55	595,419.10	595,419.10	595,419.10	595,419.10	595,419.10	-	100%	100%
34	COMPLEMENTARIA	IBE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 50 C.C.T. 12DML0505	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-031	26	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
35	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIONDE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR1897C	EL COCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0030	71	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100%	100%
36	COMPLEMENTARIA	IBE	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 12DTV0151G	EL COCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0037	70	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100%	100%
37	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 12DUN3456D	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0038	154	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%
38	COMPLEMENTARIA	IBE	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS ROMAN CELIS CLAVE 12DTV0409O	LA BAJADA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0040	88	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	-	100%	100%
39	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESUCELA PRIMARIA NICOLAS CATALAN (1A ETAPA) C.C.T. 12DPR0458X	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0043	202	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	-	100%	100%
40	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE 12DPR0897W	MANCHON PAROTAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0045	40	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
41	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EMERATRIZ (IRER)	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0063	89	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100%	100%
42	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR SALVADOR NOVO C.C.T. 12DUN3112J	EL COCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0068	71	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%
43	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICACION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA C.C.T. 12DPR1899A	LAS CRUCES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-007	923	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	-	100%	100%
44	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICACION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 12DPR1859Z	RIO FLORIDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-017	676	1,597,191.60	1,597,191.60	1,597,191.60	1,597,191.60	1,597,191.60	-	100%	100%
45	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR1893M	PLACERES DEL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0044	1683	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	-	100%	100%
Subtotal Infraestructura Básica del Sector Educativo:								17,192,610.70	17,192,610.70	17,192,610.70	17,192,610.70	17,192,610.70	17,192,610.70		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. JEFE PROCURADOR 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio	Físico
46	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA NOGALERA-LAS TRINCHERAS-ZIHUAQUIO	ZIHUAQUIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	298	760,002.04	760,002.04	760,002.04	760,002.04	760,002.04	-	100%	100%
47	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AMUCO DE LA REFORMA-RINCON DE LA VIRGEN-PUNGARABATITO	AMUCO DE LA REFORMA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	3059	285,001.96	285,001.96	285,001.96	285,001.96	285,001.96	-	100%	100%
48	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MANCHON PLACERES DEL ORO-PAROTAS DEL MANCHON-PAROTAS Y RAMALES	MANCHON PAROTAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	1785	690,000.29	690,000.29	690,000.29	690,000.29	690,000.29	-	100%	100%
49	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN FERNANDO-PANTOJA-SAN FRANCISCO-PLACERES DEL ORO	PLACERES DEL ORO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	1303	180,003.33	180,003.33	180,003.33	180,003.33	180,003.33	-	100%	100%
50	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MESAS DE PINEDA-SANTA GERTRUDIZ	SANTA GERTRUDIZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	378	600,003.59	600,003.59	600,003.59	600,003.59	600,003.59	-	100%	100%
51	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AMUCO DE LA REFORMA-PUNGARABATITO-SAN JUAN DE LA CRUZ	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	3649	350,007.42	350,007.42	350,007.42	350,007.42	350,007.42	-	100%	100%
52	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: RANCHO VIEJO-LAS POTRANCAS-SAN JUAN CHAMACUA	SAN JUAN CHAMACUA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	217	295,000.97	295,000.97	295,000.97	295,000.97	295,000.97	-	100%	100%
53	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL COYOL-CRUCERO LAS TRUCHAS Y RAMALES	CRUCERO LAS TRUCHAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SIN	815	718,208.59	718,208.59	718,208.59	718,208.59	718,208.59	-	100%	100%
54	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARIA (1A. ETAPA)	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-003	356	1,600,104.00	1,600,104.00	1,600,104.00	1,600,104.00	1,600,104.00	-	100%	100%
55	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LAS TRUCHAS-EL PESCADO Y RAMALES	EL PESCADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	221	764,650.17	764,650.17	764,650.17	764,650.17	764,650.17	-	100%	100%
56	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PINEDA -PARANCIO	PARANCIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	359	225,001.68	225,001.68	225,001.68	225,001.68	225,001.68	-	100%	100%
57	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARIA	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-004	356	623,292.20	623,292.20	623,292.20	623,292.20	623,292.20	-	100%	100%
58	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO.	COYUCA DE CATALÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	985	623,989.84	623,989.84	623,989.84	623,989.84	623,989.84	-	100%	100%
59	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CAMOTAL-EL PASO DE LA COLONIA - LATIGRA	LA TIGRA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SIN	386	600,001.45	600,001.45	600,001.45	600,001.45	600,001.45	-	100%	100%
60	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: POCITOS DE CATANA-EL CURINDAL-LA CAÑA-EL QUEBRANTADERO-PATAMBO	PATAMBO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	1187	635,801.17	635,801.17	635,801.17	635,801.17	635,801.17	-	100%	100%
61	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO ACHIMORO-EL META-EL TABLA	LA TABLA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SIN	62	606,001.10	606,001.10	606,001.10	606,001.10	606,001.10	-	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TRESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio
62	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN FRANCISCO-ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-PUERTO DEL ORO	PUERTO DEL ORO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	1460	375,199.00	375,199.00	375,199.00	375,199.00	-	100%	100%
63	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-LOS RIELES-CAÑA VIEJA-ARROYO VIZCAINO	ARROYO VIZCAINO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	170	435,700.36	435,700.36	435,700.36	435,700.36	-	100%	100%
64	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ZETINA-LOS JOTES-TIRADORES	TIRADORES	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	310	285,004.21	285,004.21	285,004.21	285,004.21	-	100%	100%
65	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PAROTAS-PANCIRA-AGUA FRIA	AGUA FRIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	334	447,561.11	447,561.11	447,561.11	447,561.11	-	100%	100%
66	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PLACERES DEL ORO-PAROTAS-QUIHUZICARO-ENTRONQUE EL RECODO-EL CAJON	EL CAJON	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	512	485,003.18	485,003.18	485,003.18	485,003.18	-	100%	100%
67	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PANTOJA-LA PALMA-ENTROQUE CARRETERO PINEDA-PARANCIO	PARANCIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	380	285,003.49	285,003.49	285,003.49	285,003.49	-	100%	100%
68	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO (COYUCA-ZIHUATANEJO)-ACHIMORO	ACHIMORO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	60	469,201.41	469,201.41	469,201.41	469,201.41	-	100%	100%
69	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TEPEHUAJE-YESQUEROS	YESQUEROS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	377	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	-	100%	100%
70	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TEPEHUAJE-LA NOGALERA	LA NOGALERA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	320	798,316.09	798,316.09	798,316.09	798,316.09	-	100%	100%
71	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHA RAMALES DE TABASCUANDIO Y PINZAN MORADO	PINZAN MORADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	530	483,500.00	483,500.00	483,500.00	483,500.00	-	100%	100%
72	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO: IGNACIO ZARAGOZA-BENITO JUAREZ (I.A. ETAPA)	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-027	410	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	-	100%	100%
73	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (CIUDAD ALTAMIRANO-ZIHUATANEJO) PINZAN MORADO	PINZAN MORADO	APORTACION CONVENIO	S/N	530	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100%	100%
74	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTANA ROO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAIS-DF-2019-AD-0028	84	1,538,881.40	1,538,881.40	1,538,881.40	1,538,881.40	-	100%	100%
75	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PUERTO EL PERICON-ZAPOTE-EL PESCADO-GUAJES DE AYALA	GUAJES DE AYALA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	564	139,172.03	139,172.03	139,172.03	139,172.03	-	100%	100%
76	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL BALCON- EL FRESNAL	EL FRESNAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	93	441,240.28	441,240.28	441,240.28	441,240.28	-	100%	100%
77	COMPLEMENTARIA	URB	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CARRIZAL-EL PESCADO	EL PESCADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	149	336,643.65	336,643.65	336,643.65	336,643.65	-	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, G.R.D.
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, G.R.D.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, G.R.D.
TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, G.R.D.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio	Físico	Financiero
78	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRANCA DEL SERENO-SAN ISIDRO-LA CIUDAD-LOS PANTANOS-RIO FRIO DE LOS FRESNOS	RIO FRIO DE LOS FRESNOS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	233	675,327.43	675,327.43	675,327.43	675,327.43	675,327.43	-	675,327.43	100%	100%
79	COMPLEMENTARIA	URB	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUINTANA ROO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0048	84	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00	100%	100%
80	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LAS CRUCES	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0042	923	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	-	205,000.00	100%	100%
81	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	PIÑEDA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0046	842	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	100%	100%
82	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	COYUCA DE CATALAN	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	6857	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	100%	100%
83	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	PASO DE ARENA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	2272	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	100%	100%
84	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS CRUCES-EL PLATANAR	EL PLATANAR	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	923	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	100%	100%
85	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SANTA TERESA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	1454	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	100%	100%
86	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	EL COYOL	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0054	417	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00	100%	100%
87	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0052	74	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	-	1,610,000.00	100%	100%
88	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	LAS CRUCES	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0053	923	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	-	1,430,000.00	100%	100%
89	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE PARQUE	AMUJO DE LA REFORMA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0055	2681	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00	100%	100%
90	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0057	74	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	100%	100%
91	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	EL COYOL	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0056	417	784,460.76	784,460.76	784,460.76	784,460.76	784,460.76	-	784,460.76	100%	100%
92	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS LAS ANONAS-ARROYO GRANDE	ARROYO GRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	1205	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	100%	100%
93	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS SAN JUAN CHAMACUA-JUNTAS DEL RIO CHIQUITO	JUNTAS DEL RIO CHIQUITO	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	1187	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	100%	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
REGISTRO MUNICIPAL
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO.
Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio	Físico
94	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA PIEDRA IMAN-QUIRICUARO	QUIRICUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	338	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	100%	100%
95	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA LAS TRINCHERAS-PUERTO DE CARBONERAS	PUERTO CARBONERAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	47	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	100%	100%
96	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA MANGOS-PUERTO HILARIA	PUERTO DE HILARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	54	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100%	100%
97	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 1335CAMINO SACACOSECHA EL AGUACATE-LAS LAGUNITAS	LAS LAGUNITAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	82	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100%	100%
98	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA ZIHUAQUIO-CASAS VIEJAS	CASAS VIEJAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	228	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	100%	100%
99	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COL. CENTRO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0081	6857	1,082,439.52	1,082,439.52	1,082,439.52	1,082,439.52	1,082,439.52	-	100%	100%
100	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOLEDAD NEGRETE BARRIO LA CALERA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0084	573	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
101	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN AV. CUAUHTEMOC	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0085	6857	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%
102	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION CON REVESTIMIENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0080	125	594,031.49	594,031.49	594,031.49	594,031.49	594,031.49	-	100%	100%
103	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL DURAZNO-SAN ANTONIO TEXAS	SAN ANTONIO TEXAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	162	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100%	100%
104	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA RANCHO QUEMADO-RANCHO EL TEPAMO	RANCHO EL TEPAMO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	152	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	100%	100%
105	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL PESCADO-LA LAGUNA	LA LAGUNA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	150	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100%	100%
106	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	PANTOJA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0072	84	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100%	100%
107	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL IDOLO-PITEROS	PITEROS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	188	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	100%	100%
108	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA LOS DIAMANTES-LA COLCOMECA	LA COLCOMECA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	169	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100%	100%
109	DIRECTA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL-EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	179	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DICO PROCURADORES
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 J2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio	Físico
110	DIRECTA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO. TARIO-EL EMBARCADERO	EL EMBARCADERO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	213	498,911.33	498,911.33	498,911.33	498,911.33	-	498,911.33	100%	100%
111	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	PASO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0070	115	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	100%	100%
112	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN N. ALVAREZ	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0071	158	1,075,649.14	1,075,649.14	1,075,649.14	1,075,649.14	-	1,075,649.14	100%	100%
113	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	PATAMBO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0068	285	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	100%	100%
114	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CUAUHTEMOC TRAMO ZOCALCO-NICOLAS BRAVO	COYUCA DE CATALÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	S/N	85	26,844.38	26,844.38	26,844.38	26,844.38	-	26,844.38	100%	100%
							Subtotal Urbanización:	47,813,160.06	47,813,160.06	47,813,160.06	47,813,160.06		47,813,160.06		
115	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA), EN LA COMUNIDAD DE PASO DE ARENA	PASO DE ARENA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	100%	100%
116	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA), EN LA COMUNIDAD DE PINZÁN MORADO	PINZÁN MORADO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	100%	100%
117	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA), EN LA COMUNIDAD DE PLACERES DEL ORO	PLACERES DEL ORO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	31	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	-	775,000.00	100%	100%
118	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA), EN LA COMUNIDAD DE PINEDA	PINEDA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	27	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	-	675,000.00	100%	100%
119	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA), EN LA COMUNIDAD DE PATAMBO	PATAMBO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	31	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	-	775,000.00	100%	100%
120	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) EL NARANJO	EL NARANJO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	100%	100%
121	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) LA BAJADA	LA BAJADA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	100%	100%
122	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SAN JUAN CHAMACUA	SAN JUAN CHAMACUA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	100%	100%
123	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SANTA TERESA	SANTA TERESA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	32	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	100%	100%
124	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	32	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	100%	100%
125	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) AMUJO DE LA REFORMA	AMUJO DE LA REFORMA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	S/N	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devoluida	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio	Físico
126	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) RIO FLORIDO	RIO FLORIDO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	SIN	32	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	100%	100%
127	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) TARETARO	TARETARO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	SIN	16	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100%	100%
128	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COL. METALURGICA CALENTANA	PINZAN MORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0051	5	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	-	100%	100%
129	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE VIVIENDA COL. RIO DEL ORO	PINZAN MORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0062	5	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	-	100%	100%
130	DIRECTA	MEV	CONSTRUCCION DE VIVIENDA COL. EL ZOCAVON	PINZAN MORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-0067	5	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	-	100%	100%
			Subtotal Mejoramiento de Vivienda:					14,650,000.00	14,650,000.00	14,650,000.00	14,650,000.00	14,650,000.00			
131	-	PRODIM	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SIN	44517	989,820.35	989,820.35	989,820.35	989,820.35	989,820.35	-	100%	100%
132	-	PRODIM	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SIN	44517	1,325,541.19	1,325,541.19	1,325,541.19	1,325,541.19	1,325,541.19	-	100%	100%
			Subtotal Prodim:					2,315,361.54	2,315,361.54	2,315,361.54	2,315,361.54	2,315,361.54			
133	-	GTS. IND.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	COYUCA DE CATALÁN	ACCIÓN	SIN	50	350,366.50	350,366.50	350,366.50	350,366.50	350,366.50	-	100%	100%
134	-	GTS. IND.	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	COYUCA DE CATALÁN	ACCIÓN	SIN	80	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	-	100%	100%
135	-	GTS. IND.	IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	COYUCA DE CATALÁN	ACCIÓN	SIN	1000	845,910.00	845,910.00	845,910.00	845,910.00	845,910.00	-	100%	100%
136	-	GTS. IND.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS	COYUCA DE CATALÁN	ACCIÓN	SIN	50	726,765.80	726,765.80	726,765.80	726,765.80	726,765.80	-	100%	100%
			Subtotal Gastos Indirectos					3,473,042.30	3,473,042.30	3,473,042.30	3,473,042.30	3,473,042.30			
			Total					115,794,921.15	115,794,921.15	115,794,921.15	115,794,921.15	115,794,921.15			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11/11/2019 - 2021

C. Eusebio Echeverría Tabares
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11/11/2019 - 2021

M. V. Z. M. V. Z. Mastachi Mondragón
Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

M. V. Z. Quiñiferos Mastachi Aguiar
Tesorero Municipal



C. P. Guillermo Uribea Valente
Auditor Interno
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (Paice)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
137	N/A	URB	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-DOP-PAICE-001/2019	19500	997,367.36	997,367.36	997,367.36	997,367.36	997,367.36	-	100%	100%
			Subtotal Urbanización:					997,367.36	997,367.36	997,367.36	997,367.36	997,367.36	-		
138	N/A	ACCION	PROGRAMACIÓN CULTURAL	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-PAICE-001/2019	4100	187,184.80	187,184.80	187,184.80	187,184.80	187,184.80	-	100%	100%
			Subtotal Acciones:					187,184.80	187,184.80	187,184.80	187,184.80	187,184.80	-		
			Total					1,184,552.16	1,184,552.16	1,184,552.16	1,184,552.16	1,184,552.16	-		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.R.O.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

[Handwritten signature]
 Vd. Bo.
 Prof. Onimza Maldonado Ramirez
 Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.R.O.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.R.O.
TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.R.O.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 2018 - 2021