

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO.

**Cuenta Pública
Ejercicio Fiscal 2020**



4.6 INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

**4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de
obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal
que se informa.**

Formato OP-3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones

FORMATO OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
del Ejercicio Fiscal 2020

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Objeto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Autorefinanciamiento	Modificación	Complementaria	Derivada	Ejecutada	Pagada	Subejecutada	Físico
1	DIRECTA	APO	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACAPULQUITO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAYS-002	1850	699,585.95	699,585.95	699,585.95	699,585.95	-	699,585.95	100%	100%
2	DIRECTA	APO	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAYS-001	3540	413,665.22	413,665.22	413,665.22	413,665.22	-	413,665.22	100%	100%
3	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EL RECODO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAYS-003	78	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	-	1,140,000.00	100%	100%
4	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL VICENTE GUERRERO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAYS-004	485	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00	100%	100%
5	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	SAN JOSE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAYS-005	255	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00	100%	100%
6	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ACAPULQUITO 2	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAYS-006	1850	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100%	100%
7	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. CANTARRANAS	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-008	2584	1,156,393.50	1,156,393.50	1,156,393.50	1,156,393.50	-	1,156,393.50	100%	100%
8	DIRECTA	APO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL PARANISO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-007	1805	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100%	100%
9	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN COL. CANTARRANAS	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-009	456	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1,300,000.00	100%	100%
10	DIRECTA	APO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: HEROES DEL 47 - EZEQUIEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-011	228	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	100%	100%
11	DIRECTA	APO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-010	288	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	100%	100%
12	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. EL CRUCERO	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-012	187	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	100%	100%
13	DIRECTA	APO	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA CACANICUA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-013	124	826,393.50	826,393.50	826,393.50	826,393.50	-	826,393.50	100%	100%
14	DIRECTA	APO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN CHAMACUA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-014	115	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	100%	100%
SUBTOTAL AGUA POTABLE								12,036,038.07	12,036,038.07	12,036,038.07	12,036,038.07	12,036,038.07	12,036,038.07	100%	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones

FORMATO OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
del Ejercicio Fiscal 2020

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecuta	Pagada	Subejecuta	Físico
15	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDRES PERALTA 2A. ETAPA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-003	769	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%
16	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-002	187	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100%	100%
17	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-001	288	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%
18	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: HEROES DEL 47- EZEQUIEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-004	187	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%
19	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN CHAMACUA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-005	115	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%
20	DIRECTA	DRE	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO TRAMO: NICOLAS BRAVO-HERMENEGILDO GALEANA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-006	87	1,511,093.50	1,511,093.50	1,511,093.50	1,511,093.50	1,511,093.50	-	100%	100%
21	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE- 5 DE MAYO	PASO DE ARENA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-008	78	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100%	100%
22	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COMONFORT TRAMO: LAZARO CARDENAS-MUNICIPIO LIBRE	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-007	94	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%
23	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE J. ALDAMA TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO-AMARUEL AVILA CAMACHO	SANTA TERESA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-009	47	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	100%	100%
25	DIRECTA	DRE	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN MELGAR TRAMO: HEROES DEL 47-CALLEJON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-011	76	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	-	100%	100%
24	DIRECTA	DRE	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EZEQUIEL PADILLA TRAMO: ALVARO OBREGON-CAUJHTE-MCC	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADDL-010	80	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	-	100%	100%
SUBTOTAL DRENAJE Y LETRINAS								10,541,093.50	10,541,093.50	10,541,093.50	10,541,093.50	10,541,093.50	-		
26	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL	LAS TIMAJAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADEL-004	176	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100%	100%
27	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE RE-ILUMINACION COL. EL CRUCERO	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISMA-DF-2020-ADEL-001	156	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100%	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
RESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
Sede de Residencia
2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA
2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
CONTROL INTERNO
2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
del Ejercicio Fiscal 2020

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida	Físico
28	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. GUADALUPANA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADEL-002	88	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
29	DIRECTA	ELE	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA COL. CAMPO DEPORTIVO	SANTO DOMINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADEL-003	68	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100%	100%
30	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. LA CALERA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADEL-005	278	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100%	100%
SUBTOTAL ELECTRIFICACION								6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-		
31	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO BACHILLERATO GENERAL MODELO ENSAD, PLANTEL 065, C.C.T 12EMS00891	PLACERES DEL ORO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADED-001	48	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	-	100%	100%
32	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 12BTU0015E	SANTA TERESA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADED-003	125	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	-	100%	100%
33	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO 171 CLAVE C.C.T. 12ETK0377N	SANTO DOMINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADED-002	36	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	-	100%	100%
34	DIRECTA	IBE	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR SOLEDAD NEGRETTE PEREZ CLAVE 12DJM01021	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADED-004	221	841,115.00	841,115.00	841,115.00	841,115.00	841,115.00	-	100%	100%
35	DIRECTA	IBE	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTA PENALOZA DE PADILLA CLAVE 12DJK0001B	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADED-006	272	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
36	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO BACHILLERATO GENERAL MODELO ENSAD, PLANTEL 065, C.C.T 12EMS00891	PLACERES DEL ORO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADED-005	48	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100%	100%
37	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO DOMINGO CLAVE 12DPR1855D	LAS TINAJAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADED-007	82	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100%	100%

Egy
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN CALIFICADORA DE OBRAS
CONTROL INTERNO
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

Julio cesar Pascual m
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
Julio Cesar Pascual
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Diversificada	Ejecida	Pagada	Sub-proyecto	Fisico
38	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 12DFR1302D	CHAMACUA DE MICHELINA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-008	43	825,300.00	825,300.00	825,300.00	825,300.00	825,300.00	-	100%	100%
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO								8,928,737.08	8,928,737.08	8,928,737.08	8,928,737.08	8,928,737.08	-	100%	100%
39	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA LAS ANONAS-ARROYO GRANDE	ARROYO GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-011	287	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100%	100%
40	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA LOS GACHUPINES-LOS ORGANOS	LOS ORGANOS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-014	41	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100%	100%
41	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA SAN JUAN CHAMACUA- JUNTAS DEL RIO CHIQUITO	JUNTAS DEL RIO CHIQUITO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2020-ADU-012	52	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100%	100%
42	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA PIEDRA IMAN- QUIRIRICUARO	QUIRIRICUARO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2020-ADU-013	39	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	-	100%	100%
43	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA RAMALES DE TABASCUNIBO-PINZAN MORADO	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-007	82	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100%	100%
44	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL CEIBAL-EL PESCADO	EL PESCADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-017	37	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100%	100%
45	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL 24- ETAPA	ANILCO DE LA REFORMA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-001	2703	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
46	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	PASO DE ARENA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-006	189	194,542.97	194,542.97	194,542.97	194,542.97	194,542.97	-	100%	100%
47	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CAÑA-EL QUEBRANTADERO -PATAMBO	PATAMBO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-015	1850	379,500.29	379,500.29	379,500.29	379,500.29	379,500.29	-	100%	100%
48	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO-POCITOS DE CATAMBA-EL QUIRINDAL	EL QUIRINDAL	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-009	685	379,500.00	379,500.00	379,500.00	379,500.00	379,500.00	-	100%	100%
49	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO-ANILCO DE LA REFORMA-PINZANARABATITO-SAN JUAN DE LA CRUZ	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-003	692	385,008.16	385,008.16	385,008.16	385,008.16	385,008.16	-	100%	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2019 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATO DE TRABAJADORES
2019 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2019 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
2019-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
COMISION DE OBRAS PUBLICAS
2019-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2019-2021

Sulocessy Pascual m


Ely

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
del Ejercicio Fiscal 2020

FORMATO Op-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión			Ejecuida	Pagada	Subejercicio	% de Avance	
								Modificada	Comprobada	Devengada				Físico	Financiero
50	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PLACERES DEL ORO-PAROTAS DEL MANCHON-MANCHON PAROTAS Y RAMALES	MANCHON PAROTAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-016	1763	390,625.00	890,525.00	890,525.00	890,525.00	-	100%	100%	
51	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL COLORIN-EL AGUACATE	EL AGUACATE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-018	233	516,812.27	516,812.27	516,812.27	516,812.27	-	100%	100%	
52	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AMILCO DE LA REFORMA- RINCON DE LA VIRGEN-PUNGARABANTITO	PUNGARABANTITO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-010	985	313,502.16	313,502.16	313,502.16	313,502.16	-	100%	100%	
53	COMPLEMENTARIAS	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	PANTOJA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-004	205	262,166.75	262,166.75	262,166.75	262,166.75	-	100%	100%	
54	COMPLEMENTARIAS	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	PATAMBO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-003	43	302,064.54	302,064.54	302,064.54	302,064.54	-	100%	100%	
55	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ALAMEDA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-002	798	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	-	100%	100%	
56	COMPLEMENTARIAS	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN N. ALVAREZ	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-005	74	224,500.29	224,500.29	224,500.29	224,500.29	-	100%	100%	
57	COMPLEMENTARIAS	URS	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACACOSECHA LA PALMA- EL CAPULINAR	EL CAPULINAR	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-028	69	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	-	100%	100%	
58	COMPLEMENTARIAS	URB	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DESPIEDRE	LAS JUNTAS DEL RIO DEL ORO-CHIHUITO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-032	70	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100%	100%	
59	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LOS TERRONES-RANCHO CANTARRANAS	RANCHO CANTARRANAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-021	112	338,350.00	338,350.00	338,350.00	338,350.00	-	100%	100%	
60	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN FRANCISCO-ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-EL MURCIELAGO-PUERTO DEL ORO	PUERTO DEL ORO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-022	1973	365,199.00	365,199.00	365,199.00	365,199.00	-	100%	100%	
61	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PINEDA-PLACERES DEL ORO-SAN FERNANDO-PANTOJA	PANTOJA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-023	2143	217,800.36	217,800.36	217,800.36	217,800.36	-	100%	100%	
62	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MESAS DE PINEDAS-SANTA GERTRUDIZ	SANTA GERTRUDIZ	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-024	687	480,800.00	480,800.00	480,800.00	480,800.00	-	100%	100%	




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SECRETARÍA DE FISCALÍA
2018 - 2021


Sulso Cesar Pascual



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SECRETARÍA DE FISCALÍA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SECRETARÍA DE FISCALÍA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

del Ejercicio Fiscal 2020

FORMATO Op-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Proyecto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico
63	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA LAS TRINCHERAS-PUERTO CARBONERAS	PUERTO CARBONERAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-029	325	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	-	100%	100%
64	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: DESPIEDRE	SANTO DOMINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-031	873	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100%	100%
65	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 2A. ETAPA	PINEDA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-019	179	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
66	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL-RINCON DEL AGUILA	RINCON DEL AGUILA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-027	66	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	-	100%	100%
67	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACACOSECHA LA LAGUNA DE COBO-EL OTATE	EL OTATE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-025	122	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	-	100%	100%
68	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL-RIO FRIO	RIO FRIO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-026	87	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%
69	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA LOS DIAMANTES-LA COLCOMECA	LA COLCOMECA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-030	205	1,029,244.14	1,029,244.14	1,029,244.14	1,029,244.14	1,029,244.14	-	100%	100%
70	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL TIMBRICHE-LA NOGALERA	LA NOGALERA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-038	214	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	-	100%	100%
71	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. TRAMO: CRUCEIRO (COYUCA-ZHUATANEJO)-ACHIMORO	ACHIMORO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-037	101	516,121.58	516,121.58	516,121.58	516,121.58	516,121.58	-	100%	100%
72	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: CRUCEIRO LAS TRUCHAS-LAS PACHECAS	LAS PACHECAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-035	96	356,951.17	356,951.17	356,951.17	356,951.17	356,951.17	-	100%	100%
73	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: ACAPULQUITO-LAS PAROTAS-PANCIRA	PANCIRA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-034	94	344,854.22	344,854.22	344,854.22	344,854.22	344,854.22	-	100%	100%
74	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAS PACHECAS-LOS CIRILOS-HACIENDA DE DOLORES-EL PESCADO	EL PESCADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-036	187	790,029.45	790,029.45	790,029.45	790,029.45	790,029.45	-	100%	100%
75	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PARQUE	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-033	110	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%

Ely

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CONTROL INTERNO
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDECO
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Julio Cesar Escobar

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
del Ejercicio Fiscal 2020

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Autorizadas	Modificadas	Comprometidas	Devengadas	Ejecidas	Pagadas	Subejecidas	Físico
76	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LLANO GRANDE-PIEDRA REDONDA-LAS VACAS	LAS VACAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-040	97	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	-	100%	100%
77	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL TEPEHUJE-EL MONJO Y RAMALES	EL MONJO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-039	107	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100%	100%
78	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL AGUACATE-LAS LAGUNITAS	LAS LAGUNITAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-041	96	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	-	100%	100%
79	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO-SANTA ROSA	SANTA ROSA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-042	827	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	-	100%	100%
80	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: TARIJO-EL EMBARCADERO	EL EMBARCADERO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-043	228	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	-	100%	100%
81	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL JABAL-SANTA TERESA	SANTA TERESA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-044	1496	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	-	100%	100%
82	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO COYUCA-ZIHUATANEJO-SANTA GERTRUDIZ	SANTA GERTRUDIZ	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-045	768	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-	100%	100%
83	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PANTOUA-PARANCO E C PINEDA-LA PALMA	PARANCO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-046	664	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	-	100%	100%
84	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PESCADO-EL DURAZNO	EL DURAZNO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-047	452	1,055,293.50	1,055,293.50	1,055,293.50	1,055,293.50	1,055,293.50	-	100%	100%
85	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO PASO DE ARENA-SANTA TERESA-LOS POZOS	LOS POZOS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-048	1854	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	-	100%	100%
86	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MONTE GRANDE-LA IGUANA	LA IGUANA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-048	623	525,400.00	525,400.00	525,400.00	525,400.00	525,400.00	-	100%	100%
87	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PESCADO-HIERBA BUENA-EL AGUACATE-COLORINES-EL VERDE-LA PALMA-LA BARRANCA-EL DURAZNO	EL DURAZNO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-050	452	605,300.00	605,300.00	605,300.00	605,300.00	605,300.00	-	100%	100%
88	COMPLEMENTARIAS	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JUAN DEL RIO-FRANJAS VERDE LAS LAGUNITAS	TERRITAS COLORADAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-051	227	305,200.00	305,200.00	305,200.00	305,200.00	305,200.00	-	100%	100%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. COMISION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. CONTROL INTERNO 2018-2021

Julio Cesar Pascual
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. Síndico Procurador 2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. RESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
del Ejercicio Fiscal 2020

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Autorización	Inversión			% de Avance		
									Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecuida	Pagada	Subejecuida
89	COMPLEMENTARIA A	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL COCO-RINCON CHAMACUA	RINCON CHAMACUA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-052	348	305,200.00	305,200.00	305,200.00	305,200.00	-	100%	100%
90	COMPLEMENTARIA A	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	PIRUAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-053	187	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%
91	COMPLEMENTARIA A	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FINEDA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-056	78	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%
92	COMPLEMENTARIA A	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ZIHUALCUIO-LAS TRINCHERAS	LAS TRINCHERAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-051	289	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	-	100%	100%
93	COMPLEMENTARIA A	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TEPEHUAJE-YESQUEROS	YESQUEROS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-055	178	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	-	100%	100%
94	COMPLEMENTARIA A	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: JOSE LOPEZ PORTILLO-HEROES DEL 47	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-064	248	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	100%	100%
95	COMPLEMENTARIA A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN CHAMACUA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-061	115	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
96	COMPLEMENTARIA A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD.	SAN FRANCISCO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-060	48	938,196.75	938,196.75	938,196.75	938,196.75	-	100%	100%
97	COMPLEMENTARIA A	URB	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: HEROES DEL 47-EZEQUIEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-063	248	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100%	100%
98	COMPLEMENTARIA A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: HEROES DEL 47-EZEQUIEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-062	248	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100%	100%
99	COMPLEMENTARIA A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-058	176	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
100	COMPLEMENTARIA A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN FERNANDO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-067	190	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, G80.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



Julio Cesar Aguilar



CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, G80
TESORERIA
MUNICIPAL
2018-2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE COYUCAS
CONTROL INTERNO
2018-2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE COYUCAS
CONTROL INTERNO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones

FORMATO OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
del Ejercicio Fiscal 2020

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Cielo	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Autorización	Inversión				% de Avance		
									Modificados	Comprometidos	Devengada	Ejecida	Pagada	Sub-partido	Físico
124	COMPLEMENTARI A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 DE MAYO TRAMO: CAPILLA-XICOTENCATL.	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-085	136	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100%	100%
125	COMPLEMENTARI A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO. TRAMO: 1° DE MAYO- CALLE 10N	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-086	76	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100%	100%
126	COMPLEMENTARI A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ	PASO DE ARENA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-089	123	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
127	COMPLEMENTARI A	URB	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL CENTRO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-090	147	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	100%	100%
128	COMPLEMENTARI A	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA	PINZAN MICHADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-085	187	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%
130	COMPLEMENTARI A	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	SANTO DOMINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-087	127	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%
129	COMPLEMENTARI A	URB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EZQUIEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-086	114	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100%	100%
131	COMPLEMENTARI A	URB	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO ENTROMQUE CARRETERO LAS CRUCES	LAS CRUCES	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-098	1025	1,446,383.50	1,446,383.50	1,446,383.50	1,446,383.50	1,446,383.50	-	100%	100%
132	COMPLEMENTARI A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MADERO TRAMO: 14 DE SEPTIEMBRE- IGNACIO RAMIREZ	PASO DE ARENA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-082	213	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
133	COMPLEMENTARI A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE J. ALDAMA TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 04-156	SANTA TERESA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-084	127	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%
134	COMPLEMENTARI A	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR TRAMO: HEROES DEL 47-CALLEJON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-083	76	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100%	100%



Silvia Escobar
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021



Silvia Escobar Pascual
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021



Ely
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones

del Ejercicio Fiscal 2020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)


FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance					
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
136	COMPLEMENTARIAS	UBS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	EL CUMINDAI	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2020-ADU-091	49	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%		
SUBTOTAL URBANIZACIÓN								86,258,066.35	86,258,066.35	86,258,066.35	86,258,066.35	86,258,066.35	-	-	-	-	
TOTAL								\$ 123,763,935.00	\$ 123,763,935.00	\$ 123,763,935.00	\$ 123,763,935.00	\$ 123,763,935.00	\$ 123,763,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

[Signature]
C. Eusebio Echeverría Tabares
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Prof. Oniliza Maldonado Ramirez
Síndico Procurador



Elaboró:
M.V.Z. Edgar Masachi Mondragón
Director de Obras Públicas
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021



Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
C. Julio Cesar Pascual Martínez
Tesorero Municipal
MUNICIPAL TESORERIA 2018-2021

Revisó:
[Signature]
C.P. Jolanda Rodríguez Gama
Contador Interno
CONTROL INTERNO 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones

del Ejercicio Fiscal 2020
Fondo General de Participaciones

FORMATO
OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del Proyecto	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Físico
138	DIRECTA	APO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGRARISTA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-BOULEVARD DE LA JUVENTUD EN LA COL. CAPIRE, COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FG-2020-ADU-001	50	382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00	100%	100%
						TOTAL FONDO GENERAL		382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00				



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. Eusebio Echeverría Tabares
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Síndico Procurador

10/09/2021



M.V.Z. Edgar Mendiola Mondragón
Director General de Obras Públicas
COMISIÓN JUDICIAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
COMISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS
2018-2021



Elaboró:
N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Julio Cesar Pasquel Martínez
C. Julio Cesar Pasquel Martínez
Tesorero Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Revisó:
C.P. Jolgori Rodríguez Gama
Contralor Interno
CONTROL INTERNO
2018-2021