



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN, GUIERRERO.

2024-2027

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del ejercicio fiscal 2024, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero, formato OP-3.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, LOCALIDAD: COYUCA DE CATALAN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-DF-2024-ADAP0-001	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	361	\$325,853.78	\$325,853.78	\$325,853.78	\$325,853.78	\$325,853.78	\$325,853.78	\$0.00	100	100
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CANAS VIEJAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	CANAS VIEJAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADAP0-002	ARO-GALIN	389	\$401,080.00	\$401,080.00	\$401,080.00	\$401,080.00	\$401,080.00	\$401,080.00	\$0.00	100	100
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS BRASILES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LOS BRASILES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADAP0-003	ARO-GALIN	385	\$700,215.33	\$700,215.33	\$700,215.33	\$700,215.33	\$700,215.33	\$700,215.33	\$0.00	100	100
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARANGUO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	ZIRANDARANGUO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADAP0-004	ARO-GALIN	425	\$635,420.60	\$635,420.60	\$635,420.60	\$635,420.60	\$635,420.60	\$635,420.60	\$0.00	100	100
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS TERRONES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LOS TERRONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADAP0-005	ARO-GALIN	459	\$630,400.10	\$630,400.10	\$630,400.10	\$630,400.10	\$630,400.10	\$630,400.10	\$0.00	100	100
Subtotal Agua Potable									\$2,692,969.81	\$2,692,969.81	\$2,692,969.81	\$2,692,969.81	\$2,692,969.81	\$2,692,969.81	\$0.00		
9	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PANTEON, LOCALIDAD: EL NARANJO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	EL NARANJO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-DF-2024-ADORE-001	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	284	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	100	100
10	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: EL ANCON MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	EL ANCON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADORE-002	ARO-GALIN	504	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	100	100
11	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	ESTIMACION 1 (UNO) FINQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMELINAS TRAMO: CALLE DEL DEPORTE- CALLE 12 DE DICIEMBRE, LOCALIDAD LOS TERRONEZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LOS TERRONEZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADORE-003	ARO-GALIN	458	\$768,274.54	\$768,274.54	\$768,274.54	\$768,274.54	\$768,274.54	\$768,274.54	\$0.00	100	100
12	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	ESTIMACION 1 (UNO) FINQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLEDAD NEGRETTE TRAMO: HEROICO COLEGIO MILITAR - CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADORE-004	ARO-GALIN	296	\$861,780.33	\$861,780.33	\$861,780.33	\$861,780.33	\$861,780.33	\$861,780.33	\$0.00	100	100
13	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	ESTIMACION 1 (UNO) FINQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELIZARIO DOMIGUEZ TRAMO: IGNACIO ZARAGOZA - HERMENEGILDO GALEANA, LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADORE-005	ARO-GALIN	350	\$602,325.14	\$602,325.14	\$602,325.14	\$602,325.14	\$602,325.14	\$602,325.14	\$0.00	100	100
14	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	ESTIMACION 1 (UNO) FINQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PINOS TRAMO: CALLE NICOLAS BRAVO- CALLE NOGALES, LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADORE-006	ARO-GALIN	365	\$745,834.86	\$745,834.86	\$745,834.86	\$745,834.86	\$745,834.86	\$745,834.86	\$0.00	100	100
15	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON TRAMO: AV. CUAUHTEMOC CALLE ALVARO OBREGON, LOCALIDAD: COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADORE-007	ARO-GALIN	480	\$176,367.59	\$176,367.59	\$176,367.59	\$176,367.59	\$176,367.59	\$176,367.59	\$0.00	100	100
Subtotal Drenaje y Letrinas									\$4,404,602.46	\$4,404,602.46	\$4,404,602.46	\$4,404,602.46	\$4,404,602.46	\$4,404,602.46	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
16	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL MONO, LOCALIDAD EL MONO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL MONO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-016	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	458	\$833,797.39	\$833,797.39	\$833,797.39	\$833,797.39	\$833,797.39	\$833,797.39	\$0.00	100	100
17	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	LOS ORGANOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-010	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	489	\$1,184,498.11	\$1,184,498.11	\$1,184,498.11	\$1,184,498.11	\$1,184,498.11	\$1,184,498.11	\$0.00	100	100
18	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LAS FUNDICIONES, LOCALIDAD LAS FUNDICIONES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	LAS FUNDICIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-011	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	550	\$1,079,500.03	\$1,079,500.03	\$1,079,500.03	\$1,079,500.03	\$1,079,500.03	\$1,079,500.03	\$0.00	100	100
19	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL, LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL CARRIZAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-012	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	846	\$1,388,000.06	\$1,388,000.06	\$1,388,000.06	\$1,388,000.06	\$1,388,000.06	\$1,388,000.06	\$0.00	100	100
20	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS HINOJOS, LOCALIDAD LOS HINOJOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	LOS HINOJOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-013	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	649	\$1,100,547.46	\$1,100,547.46	\$1,100,547.46	\$1,100,547.46	\$1,100,547.46	\$1,100,547.46	\$0.00	100	100
21	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA ZIHUAQUIO, LOCALIDAD ZIHUAQUIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	ZIHUAQUIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-015	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	874	\$893,485.32	\$893,485.32	\$893,485.32	\$893,485.32	\$893,485.32	\$893,485.32	\$0.00	100	100
22	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL JABALI, LOCALIDAD EL JABALI, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL JABALI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-017	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	357	\$1,189,241.52	\$1,189,241.52	\$1,189,241.52	\$1,189,241.52	\$1,189,241.52	\$1,189,241.52	\$0.00	100	100
23	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO CARBONERAS, LOCALIDAD PUERTO CARBONERAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	PUERTO CARBONERAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-018	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	492	\$938,456.14	\$938,456.14	\$938,456.14	\$938,456.14	\$938,456.14	\$938,456.14	\$0.00	100	100
24	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL CIRUELO, LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL CIRUELO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-020	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	389	\$1,112,456.15	\$1,112,456.15	\$1,112,456.15	\$1,112,456.15	\$1,112,456.15	\$1,112,456.15	\$0.00	100	100
25	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA QUIRRIQUARO, LOCALIDAD QUIRRIQUARO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	QUIRRIQUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-022	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	879	\$984,236.52	\$984,236.52	\$984,236.52	\$984,236.52	\$984,236.52	\$984,236.52	\$0.00	100	100
26	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA RIO FRIO, LOCALIDAD RIO FRIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	RIO FRIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	974	\$1,165,251.47	\$1,165,251.47	\$1,165,251.47	\$1,165,251.47	\$1,165,251.47	\$1,165,251.47	\$0.00	100	100
27	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PARANCIO, LOCALIDAD PARANCIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	PARANCIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-026	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	849	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$0.00	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE CONTROL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
28	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL CAPULNAR, LOCALIDAD EL CAPULNAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL CAPULNAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-033	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	648	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	100	100
29	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL LIMONCITO, LOCALIDAD EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL LIMONCITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-041	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	791	\$1,113,921.80	\$1,113,921.80	\$1,113,921.80	\$1,113,921.80	\$1,113,921.80	\$1,113,921.80	\$0.00	100	100
30	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LAS TRINCHERAS, LOCALIDAD LAS TRINCHERAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	LAS TRINCHERAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-040	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	943	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	100	100
31	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA CALAVERA LOCALIDAD LA CALAVERA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN	LA CALAVERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-029	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	489	\$1,258,456.14	\$1,258,456.14	\$1,258,456.14	\$1,258,456.14	\$1,258,456.14	\$1,258,456.14	\$0.00	100	100
32	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA MONTE GRANDE, LOCALIDAD MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	MONTE GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-008	ARD-GALIN	586	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	100	100
33	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL OTATE, LOCALIDAD EL OTATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL OTATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-069	ARD-GALIN	452	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	100	100
34	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA BARRANCA DEL SERRANO, LOCALIDAD BARRANCA DEL SERRANO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	LA BARRANCA DEL SERRANO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-070	ARD-GALIN	582	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	100	100
35	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMO EL RATON, LOCALIDAD EL RATON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL RATON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-045	ARD-GALIN	488	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	100	100
36	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS BRASILES, LOCALIDAD LOS BRASILES, MUNICIPIO DE COYUCA.	LOS BRASILES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-046	ARD-GALIN	503	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	100	100
37	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS DIAMANTES, LOCALIDAD LOS DIAMANTES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	LOS DIAMANTES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-047	ARD-GALIN	369	\$1,230,000.00	\$1,230,000.00	\$1,230,000.00	\$1,230,000.00	\$1,230,000.00	\$1,230,000.00	\$0.00	100	100
38	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS LAMPACES, LOCALIDAD LOS LAMPACES, MUNICIPIO DE COYUCA.	LOS LAMPACES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-048	ARD-GALIN	625	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00	100	100
39	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA FLORIDA, LOCALIDAD LA FLORIDA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	LA FLORIDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-049	ARD-GALIN	364	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
**ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
40	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL TRUENO, LOCALIDAD EL TRUENO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL TRUENO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-050	ARD-GALIN	655	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$0.00	100	100
41	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA CEIBA MOCHA, LOCALIDAD CEIBA MOCHA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	CEIBA MOCHA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-051	ARD-GALIN	702	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	100	100
42	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA PILA, LOCALIDAD LA PILA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LA PILA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-052	ARD-GALIN	658	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100	100
43	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA BARRANCA, LOCALIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE COYUCA	LA BARRANCA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-055	ARD-GALIN	896	\$497,021.80	\$497,021.80	\$497,021.80	\$497,021.80	\$497,021.80	\$497,021.80	\$0.00	100	100
44	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA NOGUEDA, LOCALIDAD LA NOGUEDA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LA NOGUEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-057	ARD-GALIN	498	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	100	100
45	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LAS LAGUNTAS, LOCALIDAD LAS LAGUNTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LAS LAGUNTAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-058	ARD-GALIN	248	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$0.00	100	100
46	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LAS PACHECAS, LOCALIDAD LAS PACHECAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LAS PACHECAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-061	ARD-GALIN	642	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	100	100
47	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL COLORIN, LOCALIDAD EL COLORIN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL COLORIN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-062	ARD-GALIN	468	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$0.00	100	100
48	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SAN JUAN DE LA CRUZ, LOCALIDAD SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-064	ARD-GALIN	476	\$1,145,000.00	\$1,145,000.00	\$1,145,000.00	\$1,145,000.00	\$1,145,000.00	\$1,145,000.00	\$0.00	100	100
49	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA RANCHO EL TEPAMO, LOCALIDAD RANCHO EL TEPAMO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	RANCHO EL TEPAMO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-065	ARD-GALIN	350	\$1,168,141.80	\$1,168,141.80	\$1,168,141.80	\$1,168,141.80	\$1,168,141.80	\$1,168,141.80	\$0.00	100	100
50	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO HILARIA, LOCALIDAD PUERTO HILARIA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	PUERTO HILARIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-066	ARD-GALIN	439	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	100	100
51	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA CANTARRANAS, LOCALIDAD CANTARRANAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	CANTARRANAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-067	ARD-GALIN	349	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
52	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SANTA GERTRUDIZ, LOCALIDAD SANTA GERTRUDIZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	SANTA GERTRUDIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-059	ARD-GALIN	548	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	100	100
53	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA ARCHMORO, LOCALIDAD ARCHMORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	ARCHMORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-073	ARD-GALIN	258	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100	100
54	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA CORCOMECA, LOCALIDAD LA CORCOMECA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LA CORCOMECA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-074	ARD-GALIN	758	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	100	100
55	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL DURAZNO- SAN ANTONIO DE LAS TEXAS, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS TEXAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-019	SAN ANTONIO DE LAS TEXAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-019	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	848	\$1,118,326.90	\$1,118,326.90	\$1,118,326.90	\$1,118,326.90	\$1,118,326.90	\$1,118,326.90	\$0.00	100	100
56	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO MONTE GRANDE -LA IGUANA, LOCALIDAD LA IGUANA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LA IGUANA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-001	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	398	\$699,785.20	\$699,785.20	\$699,785.20	\$699,785.20	\$699,785.20	\$699,785.20	\$0.00	100	100
57	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PLACERES DEL ORO- PAROTAS DEL MANCHON- MANCHON PAROTAS Y RAMALES, LOCALIDAD DEL MANCHON PAROTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	MANCHON PAROTAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-002	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	796	\$1,189,451.15	\$1,189,451.15	\$1,189,451.15	\$1,189,451.15	\$1,189,451.15	\$1,189,451.15	\$0.00	100	100
58	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE SAN FRANCISCO- ENTRONQUE PLACERES DEL ORO- EL MURCELAGO - PUERTO DEL ORO, LOCALIDAD PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	PUERTO DEL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	843	\$462,500.45	\$462,500.45	\$462,500.45	\$462,500.45	\$462,500.45	\$462,500.45	\$0.00	100	100
59	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PICITOS DE CATANA - EL CURINDAL, LOCALIDAD EL CURINDAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL CURINDAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-004	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	694	\$615,723.47	\$615,723.47	\$615,723.47	\$615,723.47	\$615,723.47	\$615,723.47	\$0.00	100	100
60	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA LUÑA- EL QUEBRANTADERO - PATAMBO, LOCALIDAD EL PATAMBO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL PATAMBO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-005	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	674	\$638,451.89	\$638,451.89	\$638,451.89	\$638,451.89	\$638,451.89	\$638,451.89	\$0.00	100	100
61	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO RAMALES DE TABASCUNDO - PINZAN MORADO, LOCALIDAD DEL PINZAN MORADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	PINZAN MORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-006	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	489	\$898,456.21	\$898,456.21	\$898,456.21	\$898,456.21	\$898,456.21	\$898,456.21	\$0.00	100	100
62	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ACAPULQUITO - LAS PAROTAS, LOCALIDAD LAS PAROTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LAS PAROTAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-007	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	679	\$289,500.14	\$289,500.14	\$289,500.14	\$289,500.14	\$289,500.14	\$289,500.14	\$0.00	100	100
63	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL BALCON EL FRESNAL, LOCALIDAD EL FRESNAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL FRESNAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-008	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	536	\$685,478.88	\$685,478.88	\$685,478.88	\$685,478.88	\$685,478.88	\$685,478.88	\$0.00	100	100

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

COYUCA
DE CATALÁN, GRO.
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
64	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO COLORIN- EL AGUACATE, LOCALIDAD EL AGUACATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL AGUACATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-008	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	876	\$698,745.17	\$698,745.17	\$698,745.17	\$698,745.17	\$698,745.17	\$698,745.17	\$0.00	100	100
65	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CARRETERO- ACHIMORO - METATE LA TABLA, LOCALIDAD LA TABLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LA TABLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	482	\$1,460,000.87	\$1,460,000.87	\$1,460,000.87	\$1,460,000.87	\$1,460,000.87	\$1,460,000.87	\$0.00	100	100
66	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE PLACERES DEL ORO- LOS RELES-CAÑA VIEJA-ARROYO VIZCAINO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	ARROYO VIZCAINO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-023	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	679	\$1,010,456.23	\$1,010,456.23	\$1,010,456.23	\$1,010,456.23	\$1,010,456.23	\$1,010,456.23	\$0.00	100	100
67	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO PUERTO LOS PEREZ-LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	LA SOLEDAD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-027	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	259	\$1,217,589.71	\$1,217,589.71	\$1,217,589.71	\$1,217,589.71	\$1,217,589.71	\$1,217,589.71	\$0.00	100	100
68	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL VENADITO-EL ALAMBRADO, LOCALIDAD EL ALAMBRADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL ALAMBRADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-038	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	848	\$1,112,452.01	\$1,112,452.01	\$1,112,452.01	\$1,112,452.01	\$1,112,452.01	\$1,112,452.01	\$0.00	100	100
69	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO TARIO- EL EMBARCADERO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL EMBARCADERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-032	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	658	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$0.00	100	100
70	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LAS TRUCHAS- LAS PACHECAS, LOCALIDAD LAS PACHECAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LAS PACHECAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-034	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	764	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	100	100
71	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PUERTA GRANDE- EL RACERO- EL CUAJILOTE, LOCALIDAD EL CUAJILOTE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL CUAJILOTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-035	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	891	\$1,215,000.00	\$1,215,000.00	\$1,215,000.00	\$1,215,000.00	\$1,215,000.00	\$1,215,000.00	\$0.00	100	100
72	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PACHECAS- HACIENDA DE DOLORES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	HACIENDA DE DOLORES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-037	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	845	\$840,000.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	100	100
73	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTA TERESA- LAS MESAS DE DON JULIO, LOCALIDAD LAS MESAS DE DON JULIO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	LAS MESAS DE DON JULIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-036	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	879	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	100	100
74	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL TEPEHUAJE -YESQUEROS, LOCALIDAD YESQUEROS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	YESQUEROS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-039	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	726	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00	100	100
75	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS TEXAS- LA SIERRITA, LOCALIDAD DE LA SIERRITA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LA SIERRITA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-031	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	741	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00	\$0.00	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
76	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL PESCADOR-EL DURAZNO, LOCALIDAD EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL DURAZNO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-038	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	493	\$1,210,000.00	\$1,210,000.00	\$1,210,000.00	\$1,210,000.00	\$1,210,000.00	\$1,210,000.00	\$0.00	100	100
77	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: LA MAESTRANZA- CRUZ AGUA FRIA, LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	AGUA FRIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-042	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	687	\$399,220.00	\$399,220.00	\$399,220.00	\$399,220.00	\$399,220.00	\$399,220.00	\$0.00	100	100
78	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL CAMOTAL- EL PASO DE LA COLONIA - LA TIGRA DE LA LOCALIDAD LA TIGRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LA TIGRA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-053	ARD-GALIN	408	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00	100	100
79	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: PLACERES DEL ORO- PAROTAS - QUIHUZICARO- ENTRONQUE EL RECODO- EL CAJON, DE LA LOCALIDAD EL CAJON MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL CAJON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-054	ARD-GALIN	398	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	100	100
80	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: LAS PACHECAS - LOS CRUELOS- HACIENDA DE DOLORES- GUAJES DE AYALA DE LA LOCALIDAD GUAJES DE AYALA	GUAJES DE AYALA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-060	ARD-GALIN	489	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	100	100
81	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: POTRERO LIMON- LIMON ESCARIBADO- EL LIMON, DE LA LOCALIDAD EL LIMON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL LIMON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-063	ARD-GALIN	349	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	100	100
82	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL TEPEHUALTE- EL MONO Y RAMALES, DE LA LOCALIDAD EL MONO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL MONO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-071	ARD-GALIN	456	\$1,270,000.00	\$1,270,000.00	\$1,270,000.00	\$1,270,000.00	\$1,270,000.00	\$1,270,000.00	\$0.00	100	100
83	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: CRUCERO PIEDRA REDONDA- EL TIMBRICHE, DE LA LOCALIDAD EL TIMBRICHE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	TIMBRICHE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-072	ARD-GALIN	358	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$0.00	100	100
84	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: E.C. (COYUCA DE CATALÁN - ZIHUATANEJO) MESAS DE PIEDRA- LA CAÑADA, LOCALIDAD LA CAÑADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	LA CAÑADA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-075	ARD-GALIN	458	\$1,093,870.90	\$1,093,870.90	\$1,093,870.90	\$1,093,870.90	\$1,093,870.90	\$1,093,870.90	\$0.00	100	100
85	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	ARROYO GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-024	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	795	\$1,650,145.23	\$1,650,145.23	\$1,650,145.23	\$1,650,145.23	\$1,650,145.23	\$1,650,145.23	\$0.00	100	100
86	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	EL NARANJO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-043	ARD-GALIN	964	\$1,115,800.00	\$1,115,800.00	\$1,115,800.00	\$1,115,800.00	\$1,115,800.00	\$1,115,800.00	\$0.00	100	100

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

COYUCA
DE CATALÁN, GRO.
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
87	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL ANCON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	EL ALCON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-044	ARD-GALIN	887	\$785,300.00	\$785,300.00	\$785,300.00	\$785,300.00	\$785,300.00	\$785,300.00	\$0.00	100	100
88	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS BRASILES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LOS BRASILES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-030	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	674	\$709,780.00	\$709,780.00	\$709,780.00	\$709,780.00	\$709,780.00	\$709,780.00	\$0.00	100	100
89	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD RIO FRIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.	RIO FRIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-056	ARD-GALIN	186	\$1,313,700.00	\$1,313,700.00	\$1,313,700.00	\$1,313,700.00	\$1,313,700.00	\$1,313,700.00	\$0.00	100	100
90	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DEL PESCAÑO - LA LAGUNA, LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-078	LA LAGUNA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-078	ARD-GALIN	120	\$1,199,878.91	\$1,199,878.91	\$1,199,878.91	\$1,199,878.91	\$1,199,878.91	\$1,199,878.91	\$0.00	100	100
91	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: BARRANCA DEL SERENO - SAN ISIDRO - LA CIUDAD- LOS PANTANOS- RIO FRIO DE LOS FRESNOS LOCALIDAD RIO FRIO DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-079	LOS PANTANOS- RIO FRIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-079	ARD-GALIN	105	\$1,233,141.80	\$1,233,141.80	\$1,233,141.80	\$1,233,141.80	\$1,233,141.80	\$1,233,141.80	\$0.00	100	100
92	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL COYOL - CRUCERO LAS TRUCHAS Y RAMALES LOCALIDAD CRUCERO LAS TRUCHAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-080	CRUCERO LAS TRUCHAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-080	ARD-GALIN	156	\$1,169,997.17	\$1,169,997.17	\$1,169,997.17	\$1,169,997.17	\$1,169,997.17	\$1,169,997.17	\$0.00	100	100
93	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL PESCAÑO - HERBIA BUENA- EL AGUACATE- COLORINES- EL VERGEL- LA PALMA- LA BARRANCA- EL DURAZNO, LOCALIDAD EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-081	CRUCERO LAS TRUCHAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-081	ARD-GALIN	179	\$1,248,598.99	\$1,248,598.99	\$1,248,598.99	\$1,248,598.99	\$1,248,598.99	\$1,248,598.99	\$0.00	100	100
94	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: LOS DIAMANTES - LOS ALACRANES, LOCALIDAD LOS ALACRANES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-082	EL DURAZNO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-082	ARD-GALIN	250	\$1,201,987.12	\$1,201,987.12	\$1,201,987.12	\$1,201,987.12	\$1,201,987.12	\$1,201,987.12	\$0.00	100	100
95	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: LLANO GRANDE-PIEDRA REDONDA - LAS VACAS LOCALIDAD LAS VACAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-090	LAS VACAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-090	ARD-GALIN	57	\$1,108,542.96	\$1,108,542.96	\$1,108,542.96	\$1,108,542.96	\$1,108,542.96	\$1,108,542.96	\$0.00	100	100
96	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: BARRANCA DEL BUEY - EL MANGO LOCALIDAD EL MANGO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-099	EL MANGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-099	ARD-GALIN	186	\$1,271,759.49	\$1,271,759.49	\$1,271,759.49	\$1,271,759.49	\$1,271,759.49	\$1,271,759.49	\$0.00	100	100
97	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL DURAZNO - LA MESA DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD LA MESA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	LA MESA DE LA CRUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-118	VERONICA BERNAL NAVARRETE	157	\$1,064,368.77	\$1,064,368.77	\$1,064,368.77	\$1,064,368.77	\$1,064,368.77	\$1,064,368.77	\$0.00	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERIOR MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

COYUCA
DE CATALÁN, GRO.
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
98	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ZETINA - TIRADORES DE LA LOCALIDAD TIRADORES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO	TIRADORES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-119	VERONICA BERNAL NAVARRETE	297	\$998,732.01	\$998,732.01	\$998,732.01	\$998,732.01	\$998,732.01	\$998,732.01	\$0.00	100	100
99	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOS CUERAMOS - RANCHO VIEJO - SANTA TERESA DE LA LOCALIDAD SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO	SANTA TERESA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-120	VERONICA BERNAL NAVARRETE	198	\$879,451.04	\$879,451.04	\$879,451.04	\$879,451.04	\$879,451.04	\$879,451.04	\$0.00	100	100
100	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PINEDA - PLACERES DE ORO - SAN FERNANDO - PANTOJA Y RAMALES DE LA LOCALIDAD PANTOJA, DEACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-121	PANTOJA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-121	VERONICA BERNAL NAVARRETE	245	\$900,543.03	\$900,543.03	\$900,543.03	\$900,543.03	\$900,543.03	\$900,543.03	\$0.00	100	100
101	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO RIO FRIO DE LOS FRESNOS - TIERRITAS COLORADAS - DE LA LOCALIDAD TIERRITAS COLORADAS, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-122	TIERRITAS COLORADAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-122	GILBERTA CALDERON REYES	147	\$768,967.03	\$768,967.03	\$768,967.03	\$768,967.03	\$768,967.03	\$768,967.03	\$0.00	100	100
102	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL COCO- RINCÓN CHAMACUA DE LA LOCALIDAD RINCÓN CHAMACUA, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN - 2024 - ADURB - 123	RINCÓN CHAMACUA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN - 2024 - ADURB - 123	GILBERTA CALDERON REYES	254	\$1,245,860.11	\$1,245,860.11	\$1,245,860.11	\$1,245,860.11	\$1,245,860.11	\$1,245,860.11	\$0.00	100	100
103	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO JARIPO - SANTA LUCIA DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD SANTA LUCIA, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-124	SANTA LUCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-124	GILBERTA CALDERON REYES	168	\$928,299.96	\$928,299.96	\$928,299.96	\$928,299.96	\$928,299.96	\$928,299.96	\$0.00	100	100
104	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CIENEGA DE ARRIBA - ZICUTARO DE LA LOCALIDAD ZICUTARO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-125	SANTA LUCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-125	GILBERTA CALDERON REYES	168	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100	100
105	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL ZARZAL, LOCALIDAD EL ZARZAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-076	EL ZARZAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-076	ARD-GALIN	124	\$1,149,898.89	\$1,149,898.89	\$1,149,898.89	\$1,149,898.89	\$1,149,898.89	\$1,149,898.89	\$0.00	100	100
106	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LAS JUNTAS DEL RIO CHIGUITO, LOCALIDAD EN LAS JUNTAS DEL RIO CHIGUITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-077	EN LAS JUNTAS DEL RIO CHIGUITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-077	ARO-GALIN	110	\$997,478.27	\$997,478.27	\$997,478.27	\$997,478.27	\$997,478.27	\$997,478.27	\$0.00	100	100
107	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS GUAJES, LOCALIDAD LOS GUAJES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-083	LOS GUAJES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-083	ARD-GALIN	147	\$1,099,875.97	\$1,099,875.97	\$1,099,875.97	\$1,099,875.97	\$1,099,875.97	\$1,099,875.97	\$0.00	100	100
108	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PALO NUEVO, LOCALIDAD PALO NUEVO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-084	PALO NUEVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-084	ARD-GALIN	96	\$1,051,235.15	\$1,051,235.15	\$1,051,235.15	\$1,051,235.15	\$1,051,235.15	\$1,051,235.15	\$0.00	100	100
109	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL CURINDAL, LOCALIDAD EL CURINDAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-085	EL CURINDAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-085	ARD-GALIN	78	\$1,151,048.85	\$1,151,048.85	\$1,151,048.85	\$1,151,048.85	\$1,151,048.85	\$1,151,048.85	\$0.00	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

COYUCA
GOBIERNO MUNICIPAL
TRABAJANDO CON AMOR
2014-2027

Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
110	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA ZETNA LOCALIDAD ZETNA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-086	ZETNA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-086	ARD-GALIN	85	\$826,453.15	\$826,453.15	\$826,453.15	\$826,453.15	\$826,453.15	\$826,453.15	\$0.00	100	100
111	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS CUERAMOS LOCALIDAD LOS CUERAMOS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN NUMERO DE CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-087	LOS CUERAMOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-087	ARD-GALIN	79	\$981,452.74	\$981,452.74	\$981,452.74	\$981,452.74	\$981,452.74	\$981,452.74	\$0.00	100	100
112	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PIEDRA REDONDA LOCALIDAD PIEDRA REDONDA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-088	PIEDRA REDONDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-088	ARD-GALIN	103	\$952,475.61	\$952,475.61	\$952,475.61	\$952,475.61	\$952,475.61	\$952,475.61	\$0.00	100	100
113	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA CEIBA MOCHA LOCALIDAD CEIBA MOCHA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-089	CEIBA MOCHA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-089	ARD-GALIN	158	\$792,145.78	\$792,145.78	\$792,145.78	\$792,145.78	\$792,145.78	\$792,145.78	\$0.00	100	100
114	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL QUEBRANTADERO LOCALIDAD EL QUEBRANTADERO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-091	EL QUEBRANTADERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-091	ARD-GALIN	127	\$1,214,532.14	\$1,214,532.14	\$1,214,532.14	\$1,214,532.14	\$1,214,532.14	\$1,214,532.14	\$0.00	100	100
115	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL CRISTAL LOCALIDAD EL CRISTAL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO NUM MCC-FAISMUN-2024-ADURB-092	EL CRISTAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-092	ARD-GALIN	139	\$1,075,297.58	\$1,075,297.58	\$1,075,297.58	\$1,075,297.58	\$1,075,297.58	\$1,075,297.58	\$0.00	100	100
116	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SAN FRANCISCO LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-093	SAN FRANCISCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-093	ARD-GALIN	67	\$1,148,238.70	\$1,148,238.70	\$1,148,238.70	\$1,148,238.70	\$1,148,238.70	\$1,148,238.70	\$0.00	100	100
117	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA RINCON CHAMACUA LOCALIDAD RINCON CHAMACUA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-094	RINCON CHAMACUA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-094	ARD-GALIN	54	\$945,241.09	\$945,241.09	\$945,241.09	\$945,241.09	\$945,241.09	\$945,241.09	\$0.00	100	100
118	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SANTA ROSA LOCALIDAD SANTA ROSA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-095	SANTA ROSA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-095	ARD-GALIN	46	\$763,673.25	\$763,673.25	\$763,673.25	\$763,673.25	\$763,673.25	\$763,673.25	\$0.00	100	100
119	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL METATE LOCALIDAD EL METATE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-096	EL METATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-096	ARD-GALIN	57	\$984,756.38	\$984,756.38	\$984,756.38	\$984,756.38	\$984,756.38	\$984,756.38	\$0.00	100	100
120	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA CIUDAD - LA BARRANCA DE LAS HUMEDADES LOCALIDAD BARRANCA DE LAS HUMEDADES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-097	BARRANCA DE LAS HUMEDADES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-097	ARD-GALIN	69	\$1,084,598.74	\$1,084,598.74	\$1,084,598.74	\$1,084,598.74	\$1,084,598.74	\$1,084,598.74	\$0.00	100	100
121	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO DEL CEREZO LOCALIDAD PUERTO DEL CEREZO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO NUM MCC-FAISMUN-2024-ADURB-098	PUERTO DEL CEREZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-098	ARD-GALIN	87	\$968,754.19	\$968,754.19	\$968,754.19	\$968,754.19	\$968,754.19	\$968,754.19	\$0.00	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
OFICIO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.




Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada
122	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA LAS CUENTAS DE LA LOCALIDAD DE LAS CUENTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	LAS CUENTAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-003	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	107	\$1,274,876.12	\$1,274,876.12	\$1,274,876.12	\$1,274,876.12	\$1,274,876.12	\$1,274,876.12
123	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA EL ALGODÓN DE LA LOCALIDAD EL ALGODÓN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	EL ALGODÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-004	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	96	\$1,200,456.18	\$1,200,456.18	\$1,200,456.18	\$1,200,456.18	\$1,200,456.18	\$1,200,456.18
124	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA EL BALSAMO DE LA LOCALIDAD EL BALSAMO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	EL BALSAMO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-005	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	82	\$1,189,433.92	\$1,189,433.92	\$1,189,433.92	\$1,189,433.92	\$1,189,433.92	\$1,189,433.92
125	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA LA CENEGA DE LA LOCALIDAD LA CENEGA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	LA CENEGA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-006	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	74	\$1,224,359.16	\$1,224,359.16	\$1,224,359.16	\$1,224,359.16	\$1,224,359.16	\$1,224,359.16
126	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA EL FASAN DE LA LOCALIDAD EL FASAN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	EL FASAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-007	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	64	\$1,211,987.24	\$1,211,987.24	\$1,211,987.24	\$1,211,987.24	\$1,211,987.24	\$1,211,987.24
127	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA EL NANCHE LOCALIDAD EL NANCHE, MUNICIPIO DE COYUCA, GRO.	EL NANCHE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-008	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	93	\$1,207,421.82	\$1,207,421.82	\$1,207,421.82	\$1,207,421.82	\$1,207,421.82	\$1,207,421.82
128	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA EL PARRADO, EN LA LOCALIDAD EL PARRADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	EL PARRADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-009	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	45	\$1,187,945.78	\$1,187,945.78	\$1,187,945.78	\$1,187,945.78	\$1,187,945.78	\$1,187,945.78
129	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA EL PUERTO DE LAS OLLAS LOCALIDAD EL PUERTO DE LAS OLLAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	EL PUERTO DE LAS OLLAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-100	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	53	\$1,203,210.48	\$1,203,210.48	\$1,203,210.48	\$1,203,210.48	\$1,203,210.48	\$1,203,210.48
130	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA EL SALZ DE LA LOCALIDAD EL SALZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	EL SALZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-101	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	76	\$1,198,793.06	\$1,198,793.06	\$1,198,793.06	\$1,198,793.06	\$1,198,793.06	\$1,198,793.06
131	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA EL TELÓN LOCALIDAD EL TELÓN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	EL TELÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-102	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	84	\$1,198,432.86	\$1,198,432.86	\$1,198,432.86	\$1,198,432.86	\$1,198,432.86	\$1,198,432.86
132	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCECHA EL FRUJOLAR LOCALIDAD EL FRUJOLAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	EL FRUJOLAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-IN-2024-ADURB-103	MIGUEL ANSEL CALDERON OROPEZA	46	\$1,164,579.64	\$1,164,579.64	\$1,164,579.64	\$1,164,579.64	\$1,164,579.64	\$1,164,579.64





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	
132	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA HIGUERITA LOCALIDAD LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	LA HIGUERITA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-104	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	52	\$856,435.54	\$856,435.54	\$856,435.54	\$856,435.54	\$856,435.54	\$856,435.54	\$0.00	100
134	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA TEJERIA LOCALIDAD LA TEJERIA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	A TEJERIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-112	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	64	\$789,564.02	\$789,564.02	\$789,564.02	\$789,564.02	\$789,564.02	\$789,564.02	\$0.00	100
135	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS ABUJITAS DE LA LOCALIDAD LAS ABUJITAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	LAS ABUJITAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-113	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	71	\$896,745.21	\$896,745.21	\$896,745.21	\$896,745.21	\$896,745.21	\$896,745.21	\$0.00	100
136	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS GUACAMAYAS DE LA LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	LAS GUACAMAYAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-114	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	74	\$1,207,564.64	\$1,207,564.64	\$1,207,564.64	\$1,207,564.64	\$1,207,564.64	\$1,207,564.64	\$0.00	100
137	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS BAYADOS DE LA LOCALIDAD LOS BAYADOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	LOS BAYADOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-115	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	84	\$1,096,745.76	\$1,096,745.76	\$1,096,745.76	\$1,096,745.76	\$1,096,745.76	\$1,096,745.76	\$0.00	100
138	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS LAURELES DE LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	LOS LAURELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-116	VERONICA BERNAL NAVARRETE	74	\$1,135,647.53	\$1,135,647.53	\$1,135,647.53	\$1,135,647.53	\$1,135,647.53	\$1,135,647.53	\$0.00	100
139	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS IZOTES DE LA LOCALIDAD LOS IZOTES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	LOS IZOTES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADURB-117	VERONICA BERNAL NAVARRETE	46	\$1,205,432.69	\$1,205,432.69	\$1,205,432.69	\$1,205,432.69	\$1,205,432.69	\$1,205,432.69	\$0.00	100
Subtotal Urbanización									\$131,643,252.64	\$131,643,252.64	\$131,643,252.64	\$131,643,252.64	\$131,643,252.64	\$131,643,252.64	\$0.00	
140	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA CLAVE 12KPR0709W, SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADIBE-002	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADIBE-002	ARD-GALIN	240	\$1,031,151.15	\$1,031,151.15	\$1,031,151.15	\$1,031,151.15	\$1,031,151.15	\$1,031,151.15	\$0.00	100
141	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA CLAVE 12KPR0709W, SEGUN EL CONTRATO NUM MCC-FAISMUN-2024-ADIBE-001	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADIBE-001	ARD-GALIN	240	\$1,110,529.53	\$1,110,529.53	\$1,110,529.53	\$1,110,529.53	\$1,110,529.53	\$1,110,529.53	\$0.00	100
142	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE FACHADA Y ANDADOR EN ESCUELA PRIMARIA LIBERACION CAMPESINA CLAVE 12DPR18610 LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADIBE-003	SANTA TERESA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISMUN-2024-ADIBE-003	ARD-GALIN	300	\$296,712.41	\$296,712.41	\$296,712.41	\$296,712.41	\$296,712.41	\$296,712.41	\$0.00	100
Subtotal Infraestructura Básica del Sector Educativo									\$2,438,393.09	\$2,438,393.09	\$2,438,393.09	\$2,438,393.09	\$2,438,393.09	\$2,438,393.09	\$0.00	
Total									\$141,179,218.00	\$141,179,218.00	\$141,179,218.00	\$141,179,218.00	\$141,179,218.00	\$141,179,218.00	\$0.00	





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: OBRA PÚBLICA

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico


Autorizó:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024 - 2027


V. B.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024-2027


Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027


Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2024 - 2027


Revisó:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.



Fondo o programa: FONDO GENERAL

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Abejercida	Físico	Financiero
6	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COMUNIDAD DEL PINZAN MORADO.	PINZAN MORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-PRODDER-RPM-AD-001/2023	EMMA ALONSO VAZQUEZ	125	\$96,331.00	\$96,331.00	\$96,331.00	\$96,331.00	\$96,331.00	\$96,331.00	\$0.00	100	100
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y CUAHUXTÉMOC DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MCC-PRODDER-RPM-AD-001/2024.	CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CUAHUXTÉMOC DE COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-PRODDER-RPM-AD-001/2024	EMMA ALONSO VAZQUEZ	346	\$394,418.00	\$394,418.00	\$394,418.00	\$394,418.00	\$394,418.00	\$394,418.00	\$0.00	100	100
8	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JACARANDAS Y NOGALES COL. EL CAPIRE DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MCC-PRODDER-RPM-AD-002/2024.	COL. EL CAPIRE DE COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-PRODDER-RPM-AD-002/2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	375	\$402,744.00	\$402,744.00	\$402,744.00	\$402,744.00	\$402,744.00	\$402,744.00	\$0.00	100	100
Subtotal Agua Potable									\$893,493.00	\$893,493.00	\$893,493.00	\$893,493.00	\$893,493.00	\$893,493.00			


Elaboró:
Lic. MA. ERIEYDIECHEVERRÍA GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
RESIDENCIA
2024 - 2027


Vº. Bº
Lic. FERNANDO FLORES DÍAZ
SÍNDICO PROCURADOR
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
2024-2027


Elaboró:
Lic. ROSALITO DE NOVA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
2024 - 2027


Elaboró:
Lic. RENE NÚÑEZ MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
2024 - 2027


Revisó:
Lic. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ NÚÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
2024 - 2027