

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN



2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN
DIRECCIÓN DE
OBRAS P. 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA 2021

4.6. Información de Obra Pública y Servicios



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, ORO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

4.6.3 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir de manera acumulada todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa anual de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Fondo o programa: FISM-OP

Formato CP-3



No. Prog.	Descripción del proyecto	Rubro de gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance		
								Acreditado	Modificado	Comprometido	Devengado	Cuando	Pagos	Subejecución	Físico
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN MELGAR TRAMO: HEROES DEL 47-CALLEJÓN, LOC. COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADAP-001	60	305,940.44	305,940.44	305,940.44	305,940.44	305,940.44	305,940.44	100	100
2	INDIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL CARAMBO DE BOMBEO, LOC. COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADAP-002	800	545,767.56	545,767.56	545,767.56	545,767.56	545,767.56	545,767.56	100	100
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LOC. CAÑA VIEJA.	CANA VIEJA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADAP-004	25	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100
4	INDIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, LOC. SANTA TERESA.	SANTA TERESA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADAP-003	140	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100	100
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, LOC. ENTRES DEL RINCHILITO.	ENTRES DEL RINCHILITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADAP-005	50	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100
6	INDIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, LOC. PUERTO DEL ORO.	PUERTO DEL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADAP-006	90	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	100	100
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADARASTA TRAMO: CARRITERA FEDERAL, LOC. COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADAP-008	102	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100	100
8	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMpliación de red de agua potable en calle ADULES SERRA TRAMO: HEROES DEL 47 JOSE LOPEZ PORTILLO, LOC. COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADAP-007	133	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100	100
9	DIRECTA	SEÑAL Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE SEÑAL SANITARIO EN CALLE ADARASTA TRAMO: CARRITERA FEDERAL, LOC. COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADRE-001	180	421,405.20	421,405.20	421,405.20	421,405.20	421,405.20	421,405.20	100	100
10	INDIRECTA	SEÑAL Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE SEÑAL SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, LOC. ARROYO GRANDE.	ARROYO GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADRE-004	203	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	100	100
11	DIRECTA	SEÑAL Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE SEÑAL SANITARIO EN CALLE ADULES SERRA TRAMO: 1RA DE MAYO-JOSE LOPEZ PORTILLO, LOC. COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADRE-002	239	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	100	100
12	DIRECTA	SEÑAL Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE SEÑAL SANITARIO EN CALLE GARCÍA TRAMO: ADARASTA FEDERAL, LOC. COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADRE-003	260	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100
13	DIRECTA	SEÑAL Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE SEÑAL SANITARIO EN CALLE GARCÍA TRAMO: ADARASTA FEDERAL, LOC. COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADRE-005	252	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	100	100
14	DIRECTA	SEÑAL Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE SEÑAL SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, LOC. EL ORO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	EL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADRE-007	252	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	100	100
								4,307,639.28	4,307,639.28	4,307,639.28	4,307,639.28	4,307,639.28	4,307,639.28		
15	DIRECTA	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD A LAS VIVIENDAS EN COL. CORRAL DE TOROS, LOC. PASO DE ARENA.	PASO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADELE-001	1002	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100	100
16	DIRECTA	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LA PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD A LAS VIVIENDAS, LOC. SAN JUAN DE LA CRUZ.	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADELE-002	140	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	100
17	DIRECTA	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COL. EL PARAMO, LOC. COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADELE-003	80	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100
								4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00		
18	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TACHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES PEQUEÑAS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOLIMÓN ZAPATA" CLAVE ISEPPN4089, LOC. POCTOS DE CATANA.	POCTOS DE CATANA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADRE-004	35	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100	100
19	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACIÓN DE CANTAROS EN ESCUELA TELESCOPIONARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE ISEPPN4089, LOC. EL JARAL.	EL JARAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADRE-005	302	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100
20	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE AGUA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DIEZ DE ALVARO CLAVE ISEPPN4089, LOC. PEÑÓN NEGRO.	PEÑÓN NEGRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADRE-002	104	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100	100
								4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00		
21	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCOSHA TRAMO LA LAGUNA DE COBO EL OTATE, LOC. EL OTATE.	EL OTATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-001	50	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	100	100
22	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCOSHA TRAMO EL CARRIZAL, RIO PISO, LOC. RIO PISO.	RIO PISO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-002	200	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	100	100
23	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCOSHA TRAMO EL CARRIZAL, RINCON DEL AGUILA, LOC. RINCON DEL AGUILA.	RINCON DEL AGUILA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-003	90	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	100	100
24	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCOSHA LA PALMA EL CAPULINAR, LOC. EL CAPULINAR.	EL CAPULINAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-004	50	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	100	100
25	INDIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCOSHA TRAMO LAS TIENDAS, PUERTO CARBONERAS, LOC. PUERTO CARBONERAS.	PUERTO CARBONERAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-005	55	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	100	100
26	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCOSHA TRAMO LOS CANTAROS, LA COLONIA, LOC. LA COLONIA.	LA COLONIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-006	50	1,130,168.55	1,130,168.55	1,130,168.55	1,130,168.55	1,130,168.55	1,130,168.55	100	100
27	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCOSHA TRAMO LOS TERRENIOS, LOC. CANTARRANAS.	CANTARRANAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-007	50	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100	100
28	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TIBURÓN, LA MOJARRA, LOC. LA MOJARRA.	LA MOJARRA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-008	80	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	100
29	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL ORO, SAN JUAN DE LA CRUZ, LOC. EL ORO.	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-009	110	1,111,000.00	1,111,000.00	1,111,000.00	1,111,000.00	1,111,000.00	1,111,000.00	100	100
30	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL AGUILAR, LAS AGUJAS, LOC. LAS AGUJAS.	LAS AGUJAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-010	70	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	100	100
31	INDIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCOSHA TRAMO UNIDAD DEL ROSARIO, LOC. SANTA ROSA.	SANTA ROSA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-011	50	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	100	100
32	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA CRUZ DE OTATE, LOC. LA CRUZ DE OTATE.	LA CRUZ DE OTATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-012	50	737,000.00	737,000.00	737,000.00	737,000.00	737,000.00	737,000.00	100	100
33	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL RINCON DEL PARAMO, LOC. EL PARAMO.	EL PARAMO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-OP-2021-ADU-013	50	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100	100

COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Fondo o programa: FISM-DF

Firmado: D.F.-3



No. Prog.	Descripción del proyecto	Rubro del gasto	Resumen de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Ejecución					% de avance			
								Autorizada	Realizada	Comprometida	Disponible	Ejercida	Pagada	Subejercida	Física	Financiera
24	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AMUCCO DE LA REFORMA - PUNGARABATTO - SAN JUAN DE LA CRUZ, LOC. SAN JUAN DE LA CRUZ	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADU-014	050	423,500.00	423,500.00	423,500.00	423,500.00	423,500.00	423,500.00	-	100	100
25	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AMUCCO DE LA REFORMA - BINCON DE LA VIRGEN - PUNGARABATTO, LOC. PUNGARABATTO	PUNGARABATTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADU-015	301	344,822.38	344,822.38	344,822.38	344,822.38	344,822.38	344,822.38	-	100	100
26	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACAGOSECHA TRAMO SAN JUAN CHAMACA - JUNTAS DEL RIO CHICUITO, LOC. JUNTAS DEL RIO CHICUITO	JUNTAS DEL RIO CHICUITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-017	093	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100	100
27	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACAGOSECHA TRAMO PIEDRA MAS OLIVERAS - LOS OLIVERAS, LOC. OLIVERAS	OLIVERAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-018	103	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	-	100	100
28	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACAGOSECHA TRAMO LAS ANONAS - ARROYO GRANDE, LOC. ARROYO GRANDE	ARROYO GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-016	050	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100	100
29	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACAGOSECHA TRAMO LOS GUACHIPANES - LOS GUACHIPANES, LOC. LOS GUACHIPANES	LOS GUACHIPANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-019	117	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100	100
40	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACAGOSECHA TRAMO PARRALES DE TAMAYUNDO - PARRALES DE TAMAYUNDO, LOC. PARRALES DE TAMAYUNDO	PARRALES DE TAMAYUNDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-020	041	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100	100
41	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACAGOSECHA TRAMO SANTO DOMINGO - LA PILA, LOC. LA PILA	LA PILA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-021	123	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100	100
42	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PLACERES DEL ORO - PAROTAS DEL MANCHÓN - MANCHÓN PAROTAS Y BAMBULES, LOC. MANCHÓN PAROTAS	MANCHÓN PAROTAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-022	182	890,525.00	890,525.00	890,525.00	890,525.00	890,525.00	890,525.00	-	100	100
43	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO - ENTRONQUE PLAZA DEL ORO - EL NUCLEALDO - PUERTO DEL ORO, LOC.	PUERTO DEL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-023	031	365,199.00	365,199.00	365,199.00	365,199.00	365,199.00	365,199.00	-	100	100
44	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ADELPHIGUITO - LAS PAROTAS - PANDELA, LOC. PANDELA	PANDELA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-024	059	344,824.23	344,824.23	344,824.23	344,824.23	344,824.23	344,824.23	-	100	100
45	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PACHICAS - LOS CAÑALES - HACIENDA DE BODORRÚ - EL PESCADO, LOC. EL PESCADO	EL PESCADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-025	075	780,000.45	780,000.45	780,000.45	780,000.45	780,000.45	780,000.45	-	100	100
46	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AGUSTÍN MEGÍAS TRAMO HEREDIA DEL 4º CALLEJÓN, LOC. COYUCA DE CATALÁN	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-026	080	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100	100
47	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO TARIJO EL PARRAQUEÑO, LOC. EL EMBAZARADERO	EL EMBAZARADERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-027	052	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	-	100	100
48	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO MADRUGA TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE - 3 DE MAYO, LOC. PASO DE ARENA	PASO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-028	103	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	100	100
49	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HEREDIA EN CALLE FRANCISCO MADRUGA TRAMO GARCÍA RAMÍREZ - 3 DE MAYO (A ETAPA), LOC. PASO DE ARENA	PASO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-027	230	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
50	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HEREDIA EN CALLE PRINCIPAL DE ETAPA, LOC. PASO DE ARENA	PASO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-028	059	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	-	100	100
51	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO VERAS DE PINEDA - SANTA GERTRUDE, LOC. SANTA GERTRUDE	SANTA GERTRUDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-031	211	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	-	100	100
52	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DRUGOS LAS TRINCHERAS - LAS PACHICAS, LOC. LAS PACHICAS	LAS PACHICAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-032	120	356,951.17	356,951.17	356,951.17	356,951.17	356,951.17	356,951.17	-	100	100
53	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO PASO DE ARENA - SANTA TERESA - LOS REYES, LOC. LOS REYES	LOS REYES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-033	100	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	-	100	100
54	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL ORO - RINCON CHAMACHA, LOC. RINCON CHAMACHA	RINCON CHAMACHA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-034	145	380,200.00	380,200.00	380,200.00	380,200.00	380,200.00	380,200.00	-	100	100
55	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - COYUCA CHAMACHA - SANTA GERTRUDE, LOC. SANTA GERTRUDE	SANTA GERTRUDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-036	130	870,879.00	870,879.00	870,879.00	870,879.00	870,879.00	870,879.00	-	100	100
56	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ZEHADIRO - LAS TRINCHERAS, LOC. LAS TRINCHERAS	LAS TRINCHERAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-035	09	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100	100
57	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL 4º CALLEJÓN - TIERRAS COLORADAS - LOC. TIERRAS COLORADAS	TIERRAS COLORADAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-037	131	380,200.00	380,200.00	380,200.00	380,200.00	380,200.00	380,200.00	-	100	100
58	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - COYUCA CHAMACHA - ACHUMERO, LOC. ACHUMERO	ACHUMERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-038	185	516,121.58	516,121.58	516,121.58	516,121.58	516,121.58	516,121.58	-	100	100
59	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEPICABLE - EL MONO Y BAMBULES, LOC. EL MONO	EL MONO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-039	161	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	-	100	100
60	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACAGOSECHA TRAMO EL CEBAL - EL PESCADO, LOC. EL PESCADO	EL PESCADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-040	275	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100	100
61	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HEREDIA EN CALLE PRINCIPAL DE ETAPA, LOC. EL ORO	EL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-041	076	1,880,453.45	1,880,453.45	1,880,453.45	1,880,453.45	1,880,453.45	1,880,453.45	-	100	100
62	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HEREDIA EN CALLE PRINCIPAL DE ETAPA TRAMO ARCHEN DE MICHIGUAYTAN, LOC. LOS TERNOS	LOS TERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-042	042	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
63	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO POLITOS DE CATALÁN - EL GUERINAL, LOC. EL GUERINAL	EL GUERINAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-043	274	470,500.00	470,500.00	470,500.00	470,500.00	470,500.00	470,500.00	-	100	100
64	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA GAMA - EL GUERINAL - PASO DE ARENA, LOC. PASO DE ARENA	PASO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-044	096	474,500.00	474,500.00	474,500.00	474,500.00	474,500.00	474,500.00	-	100	100
65	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACAGOSECHA TRAMO EL BILLO - EL AGUACATE, LOC. EL AGUACATE	EL AGUACATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-045	157	218,812.27	218,812.27	218,812.27	218,812.27	218,812.27	218,812.27	-	100	100
66	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA - PASO DE ARENA - SAN FRANCISCO - PANTOJA, LOC. PANTOJA	PANTOJA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-046	330	828,599.14	828,599.14	828,599.14	828,599.14	828,599.14	828,599.14	-	100	100
67	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACAGOSECHA TRAMO EL JARAL - SAN FRANCISCO - SANTA TERESA, LOC. SANTA TERESA	SANTA TERESA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-047	087	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	-	100	100
68	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PANTOJA - PASO DE ARENA - LOC. LA PILA - EL PASADO	PANTOJA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-048	049	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	-	100	100
69	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL PASADO - EL PASADO - PASO DE ARENA, LOC. EL PASADO	EL PASADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURS-049	049	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100	100

CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. DIRECCIÓN DE SINDICATURA 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024



2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Fondo de obras: FISM-OF

FFormato OF-3



Rn. Prop.	Descripción del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contratos	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
								Autorizada	Modificada	Comprobada	Devengada	Pagada	Subejecutada	Físico	Financiero	
76	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE GRANDE. LA GUAMA, LOC. LA GUAMA	LA GUAMA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-050	59	525,600.00	525,600.00	525,600.00	525,600.00	525,600.00	525,600.00	-	100	100
77	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL PESCADOR HERRERA BUENA - EL AGUACATE - COLOMBES - EL VERSO EL PALMA - LA BARRANCA - EL DURAZNO, LOC. EL DURAZNO	EL DURAZNO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-051	37	525,300.00	525,300.00	525,300.00	525,300.00	525,300.00	525,300.00	-	100	100
72	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÚBLICO, LOC. JARIFE	JARIFE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-052	3075	1,738,200.00	1,738,200.00	1,738,200.00	1,738,200.00	1,738,200.00	1,738,200.00	-	100	100
73	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIESPORTIVO, LOC. LAS PAROTAS	LAS PAROTAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-053	2459	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	-	100	100
74	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE J. ALDAMA, TRAMO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 40-150 LOC. SANTA TERESA	SANTA TERESA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-054	693	487,500.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00	-	100	100
75	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 12 DE DICEMBRE, TRAMO JARDIN DE NIÑOS 4-130 AL 9-123 LOC. LOS TERNONES	LOS TERNONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-055	549	462,800.00	462,800.00	462,800.00	462,800.00	462,800.00	462,800.00	-	100	100
76	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL (LA TABLA), LOC. EL CERRILLO	EL CERRILLO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-056	397	461,125.00	461,125.00	461,125.00	461,125.00	461,125.00	461,125.00	-	100	100
77	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LÍMBO DE GUADALUPE LA BALADA, LOC. LA BALADA	LA BALADA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-057	229	679,000.00	679,000.00	679,000.00	679,000.00	679,000.00	679,000.00	-	100	100
78	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA LA BALADA, LOC. LA BALADA	LA BALADA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-058	619	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100	100
79	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO YERBUENOS YERBUENOS, LOC. YERBUENOS	YERBUENOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-059	405	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	-	100	100
80	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE RUMBO AL PANTÓN, LOC. ANCHO GRANDE	ANCHO GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-060	171	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
81	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE RUMBO A LA QUISERA, LOC. LA QUISERA	LA QUISERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-061	153	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
82	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRILLADO EN CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD, LOC. SAN JOSÉ	SAN JOSÉ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-062	129	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
83	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE PRINCIPAL, LOC. PIEDRA PARADA	PIEDRA PARADA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-063	147	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
84	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA DEL SERENO SAN JERÓNIMO LA CEBADA LOS PANTANOS-RIO HINO DE LOS FRESCOS, LOC. RIO HINO DE LOS FRESCOS	RIO HINO DE LOS FRESCOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-064	163	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100	100
85	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHA TRAMO RANCHO DE RAMIRO RAMIRO EL TRAMO, LOC. RAMIRO EL TRAMO	RAMIRO EL TRAMO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-067	116	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	-	100	100
88	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PLACERES DEL ORD. PAROTAS GUERRICARRAS ENTRENQUE EL RECODO, LOC. EL CAJÓN	EL CAJÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-068	127	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100	100
87	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHA TRAMO EL CARRETEL EL LIMONCITO, LOC. EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-069	323	441,425.22	441,425.22	441,425.22	441,425.22	441,425.22	441,425.22	-	100	100
86	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL COYOL CRUCEO LAS TRUCHAS Y RAMALES, LOC. CRUCEO LAS TRUCHAS	CRUCEO LAS TRUCHAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-070	194	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	-	100	100
89	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. MEDIO DE PINEDA	MEDIO DE PINEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-064	221	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
90	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ADRIÁN BERGAM TRAMO HEREDIA DEL DR. JESÚS LÓPEZ PORTALES, LOC. COYUCA DE CATALÁN	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-065	262	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
91	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD ANCHO GRANDE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	ANCHO GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-090	32	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100	100
92	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD AMARAS GRANDES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	AMARAS GRANDES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-091	30	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100	100
93	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD PARTIDA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	PARTIDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-092	27	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100	100
94	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CALEANA TRAMO AGRAVISTA BERNARDO DOMINGUEZ, LOC. COYUCA DE CATALÁN	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-093	25	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100	100
95	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LAS HORAS PANCA-AQUA TLA, LOC. AGUA TLA	AGUA TLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-094	337	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100	100
96	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOS DIAMANTES, LOC. LAS ALACRANES, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-095	525	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100	100
97	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHA TRAMO EL CERRILLO EL PESCADOR, LOC. EL PESCADOR	EL PESCADOR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-076	294	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100	100
98	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LAS CRUCES EL PLATÁN, LOC. EL PLATÁN	EL PLATÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-077	670	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	-	100	100
99	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PLACERES DEL ORD. PAROTAS GUERRICARRAS ENTRENQUE YERBUENOS, LOC. YERBUENOS	YERBUENOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-078	373	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100	100
100	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERÓNIMO AGUACATE, LOC. LA TABLA	LA TABLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-079	142	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100	100
101	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE AGRAVISTA TRAMO GUERRICARRAS FEDERAL COYUCA DE CATALÁN, LOC. LAS ALACRANES, LOC. COYUCA DE CATALÁN	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-071	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
102	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-072	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
103	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHA TRAMO LOS MANGOS, PUERTO HERRERA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	PUERTO HERRERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-086	116	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100	100
104	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRENQUE CARRETERA AGUACATE, LOC. LA TABLA	LA TABLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-079	142	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100	100
105	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-073	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
106	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-074	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
107	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-075	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
108	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-076	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
109	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-077	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
110	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-078	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
111	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-079	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
112	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-080	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
113	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-081	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
114	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-082	116	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
115	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRILLADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL, LOC. LAS ALACRANES	LAS ALACRANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-OF-2021-ADURB-083	116	1,700,000.00	1,700,000.							



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Fondo o programa: FISM-DF



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad o zona	Modalidad de ejecución	Número de unidades	Número de beneficiarios	Financiamiento						% de avance		
								Autorefin.	Revisada	Comprometida	Disponible	Ejercida	Pagada	Subejecución	Físico	Financiero
105	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PUERTA DIBAMBE - EL MADERO - EL CUAJULOTE. LOC. EL CUAJULOTE.	EL CUAJULOTE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-067	107	450,000.00	450,000.00	590,000.00	590,000.00	620,000.00	691,000.00	-	100	100
106	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: POTRERO LIMON - IMPER. REFORMADO - LAS TROVES. LOC. LAS TROVES	LAS TROVES	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-068	174	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-	100	100
107	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ADRIANES RENDAN TRAMO: IBA DE NAYO-JOSE LOPEZ PORTILLO. LOC. COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-069	112	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	-	100	100
108	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE AGRAVISTA TRAMO: CARRETERA FEDERAL COYUCA CHUATZAMCO CALLE LAS FLORES. LOC. COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-082	176	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100	100
109	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL BARRIO BOMPAJ. LOC. PANTOLA	PANTOLA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-083	131	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
110	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL. LOC. ARROYO GRANDE	ARROYO GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-084	127	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
111	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD. LOC. SAN JOSE	SAN JOSE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-073	130	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100	100
112	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO RUMBO A LA ESCUELA. LOC. LA CUESTERA	LA CUESTERA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-074	130	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100	100
113	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL. LOC. HERRERA	HERRERA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-075	220	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	100	100
114	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PUERTA DIBAMBE - LOS ARROYOS. LOC. LOS ARROYOS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LOS ARROYOS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-080	147	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	-	100	100
115	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PUERTA DIBAMBE - EL TIMBERCHE. LOC. EL TIMBERCHE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	EL TIMBERCHE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-081	138	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100	100
116	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO HERRERO LOS PORCE - LA SOLEDAD. LOC. LA SOLEDAD MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LA SOLEDAD	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-086	105	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100	100
117	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LA PALMA - LOS HINOJOS. LOC. LOS HINOJOS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LOS HINOJOS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-097	127	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	-	100	100
118	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD RIO FLORES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	RIO FLORES	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-088	220	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
119	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL HERRERO - LA LAGUNA. LOC. LA LAGUNA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LA LAGUNA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-100	684	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100	100
120	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CRUCERO NUEVA ITALIA - LAS FUNDACIONES. LOC. LAS FUNDACIONES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LAS FUNDACIONES	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-101	221	711,405.00	711,405.00	711,405.00	711,405.00	711,405.00	711,405.00	-	100	100
121	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERRERO LOS GALSARA TRAMO: AGRAVISTA - DEL CAÑO DON MIGUEL EN LA LOC. COYUCA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-106	203	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100	100
122	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LA LAGUNA DE COCHO - EL OTATE LOCALIDAD EL OTATE MUNICIPIO DE COYUCA	EL OTATE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-102	60	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	-	100	100
123	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CARISAL - RIO FRIO LOCALIDAD RIO FRIO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	RIO FRIO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-103	230	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	-	100	100
124	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CARISAL-RINCON DEL AGUILA LOCALIDAD RINCON DEL AGUILA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	RINCON DEL AGUILA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-104	60	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	-	100	100
125	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LA PALMA - EL CAPULINAR LOCALIDAD EL CAPULINAR MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	EL CAPULINAR	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-105	60	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	-	100	100
126	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LAS FUNDACIONES - PUERTO CARDONERAS LOCALIDAD PUERTO CARDONERAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	PUERTO CARDONERAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-106	55	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	-	100	100
127	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LOS TRABAJADORES - LA COLONIA LOCALIDAD LA COLONIA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LA COLONIA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-107	236	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	-	100	100
128	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LOS TERRORES - RANCHO CANTARRAMAS LOCALIDAD RANCHO CANTARRAMAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	RANCHO CANTARRAMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-108	270	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100	100
129	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TIMBERCHE - LA NOGALERA LOCALIDAD LA NOGALERA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LA NOGALERA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-109	110	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	100	100
130	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LLANO GRANDE - HERRERA RINCON - LAS VEGAS LOCALIDAD LAS VEGAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LAS VEGAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-110	80	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	-	100	100
131	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS AGUACATES - LAS LAGUNETAS LOCALIDAD LAS LAGUNETAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LAS LAGUNETAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-111	120	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	-	100	100
132	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS VENTAS DEL RIO GRANDE - SANTA ROSA LOCALIDAD SANTA ROSA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	SANTA ROSA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-112	120	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	-	100	100
133	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA COLONIA - EL HERRERO LOCALIDAD EL HERRERO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	LA COLONIA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-113	120	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	-	100	100
134	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL HERRERO LOCALIDAD EL HERRERO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	EL HERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-114	50	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	-	100	100
135	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA REFORMA - PUNGARASATTO - SAN JUAN DE LA CRUZ LOCALIDAD SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FISM-DF-2021-ADURB-115	100	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	-	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD. ORGANISMO DE CONTROL INTERNO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD. SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD. TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Fondo o programa: FIRM-DF



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Monedas						% de avance		
								Subvención	Modificado	Comprobado	Disponible	Parede	Pagado	Subejecuto	Física	Financiera
136	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 1 AMBICO DE LA REFORMA - RIONDE DE LA VERDE - PUNZAMANTES LOCALIDAD PUNZAMANTES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	PUNZAMANTES	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2021-ADURS-118	261	344,822.30	344,822.30	344,822.30	344,822.30	344,822.30	344,822.30	-	100	100
137	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ADARJOLITOS LAS PAROTAS PAVORA LOCALIDAD PAVORA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	PAVORA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2021-ADURS-117	277	385,842.44	385,842.44	385,842.44	385,842.44	385,842.44	385,842.44	-	100	100
Subtotal por rubro								102,501,068.83	102,501,068.83	102,501,068.83	102,501,068.83	102,501,068.83	102,501,068.83	-		
Total								102,501,068.83	102,501,068.83	102,501,068.83	102,501,068.83	102,501,068.83	102,501,068.83	-		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024



CONSEJO DE CONTABILIDAD
ORGANO DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
CONSTITUCIONAL DE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2021.
 Fondo General de Participaciones

FORMATO OP-3



No. Proq.	Clasificación del proyecto	Nombre del pacto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contratos	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprobada	Devengada	Ejecida	Pagada	Subvenciones	Físico	Financiero
138	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JACARANDAS, NICOLAS BRAVO, LOS PINOS Y NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN.	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-PG-PRODDER-01-2021	250	1,018,872.00	1,018,872.00	1,018,872.00	1,018,872.00	1,018,872.00	1,018,872.00	-	100%	100%
SUBTOTAL FONDO GENERAL								1,018,872.00	1,018,872.00	1,018,872.00	1,018,872.00	1,018,872.00	1,018,872.00	-		
Total								\$ 1,018,872.00	\$ 1,018,872.00	\$ 1,018,872.00	\$ 1,018,872.00	\$ 1,018,872.00	\$ 1,018,872.00	\$ -		


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024
 FRANCISCO FLORES TAMARIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 SINDICATURA
 2021 - 2024
 FRANCISCO CHAVEZ MERCADO
 SINDICADO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 DIRECCION DE
 OBRAS PÚBLICAS
 2021 - 2024


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO
 2021 - 2024
 FRANCISCO SANCHEZ GANA
 CONTROLADOR INTERNO