

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN



## INFORME FINANCIERO SEMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2019

### 4.6 INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

4.6.3 OP Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones.

Formato OP-3

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser una abreviatura o un nombre estilizado.



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS-DF)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada			Subejecida
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDRÉS PERALTA SANTAMARÍA	COYUCA DE CATALÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-005	3053	319,538.35	319,538.35	319,538.35	319,538.35	-	100%	100%	12353-20101	DOMINIO PÚBLICO
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-008	556	364,875.17	364,875.17	364,875.17	364,875.17	-	100%	100%	12353-20102	DOMINIO PÚBLICO
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE	EL NARANJO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-010	802	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	-	100%	100%	12353-20103	DOMINIO PÚBLICO
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS FLORES	PASEO DE ARTIMA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-011	2272	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100%	100%	12353-20105	DOMINIO PÚBLICO
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. LAS FLORES	PASEO DE ARTIMA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-012	2272	570,600.00	570,600.00	570,600.00	570,600.00	-	100%	100%	12353-20106	DOMINIO PÚBLICO
6	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA CUCANICUA	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-013	3585	213,700.00	213,700.00	213,700.00	213,700.00	-	100%	100%	12353-20107	DOMINIO PÚBLICO
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	QUILIZAGUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-018	53	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100%	100%	12353-20108	DOMINIO PÚBLICO
8	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN	PUERTO DEL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-016	208	282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	-	100%	100%	12353-20109	DOMINIO PÚBLICO
9	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN	QUILIZAGUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-021	53	1,396,307.69	1,396,307.69	1,396,307.69	1,396,307.69	-	100%	100%	12353-20110	DOMINIO PÚBLICO
10	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCIÓN	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-020	1729	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%	12353-20111	DOMINIO PÚBLICO
11	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN	PIEDRA PARADA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-025	60	706,626.29	706,626.29	706,626.29	706,626.29	-	100%	100%	12353-20112	DOMINIO PÚBLICO
12	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-BENTO JUAREZ	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-028	1045	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	-	100%	100%	12353-20113	DOMINIO PÚBLICO
13	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	RIO TRIO DE LOS FRESNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-023	138	985,500.00	985,500.00	985,500.00	985,500.00	-	100%	100%	12353-20114	DOMINIO PÚBLICO
14	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	PIZCAN MURADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	518	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PÚBLICO
15	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. EL CAPRE 2	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	780	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PÚBLICO
16	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PIÑETA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	842	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PÚBLICO
17	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	256	285,000.00	285,000.00	-	-	285,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PÚBLICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.R.O. PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.R.O. JINDIGO-PROCURADOR  
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.R.O. OFICINA DE CONTROL INTERNO  
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.R.O. TESORERÍA MUNICIPAL  
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.R.O. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2019 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS-DF)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Cabecera	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejecutada	Financ.
19	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN COL. VICENTE GUERRERO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	225	1,610,000.00	-	-	-	-	0%	0%	1,610,000.00	DOMINIO PUBLICO	
20	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN COLONIA VICENTE GUERRERO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	225	1,610,000.00	-	-	-	-	0%	0%	1,610,000.00	DOMINIO PUBLICO	
21	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. VICENTE GUERRERO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	225	800,000.00	-	-	-	-	0%	0%	800,000.00	DOMINIO PUBLICO	
22	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	165	800,000.00	-	-	-	-	0%	0%	800,000.00	DOMINIO PUBLICO	
<b>SUBTOTAL AGUA POTABLE</b>								<b>16,173,847.61</b>	<b>16,173,847.61</b>	<b>11,368,947.61</b>	<b>11,368,947.61</b>	<b>11,368,947.61</b>	<b>7,008,000.00</b>				
23	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDRES PEÑALTA SMTAMARRIA (1A ETAPA)	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2019-AD-002	556	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	100%	100%	12353-20115	DOMINIO PUBLICO	
24	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. CARLOS ROMAN CELIS	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2019-AD-008	1460	1,626,135.00	1,626,135.00	1,626,135.00	1,626,135.00	1,626,135.00	100%	100%	12353-20116	DOMINIO PUBLICO	
25	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ABASOLO ENTRENQUE LAZARO CARDENAS	AMUICO DE LA REFORMA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2019-AD-014	2661	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100%	100%	12353-20117	DOMINIO PUBLICO	
26	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUARTIMOC TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-ANDADOR LEANDRO VALLE	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2019-AD-016	1095	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	100%	100%	12353-20118	DOMINIO PUBLICO	
27	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO JAVIER MORA TRAMO LEANDRO VALLE-BENITO JUAREZ	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2019-AD-022	1310	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	100%	100%	12353-20119	DOMINIO PUBLICO	
28	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (1A ETAPA)	PHEDA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2019-AD-006	842	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100%	100%	12353-20120	DOMINIO PUBLICO	
29	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	RIO FLONDO	ADJUDICACION DIRECTA	-	669	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
30	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (1A ETAPA)	HATAMBO	ADJUDICACION DIRECTA	-	1076	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
31	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUERAMO	PHEDA	ADJUDICACION DIRECTA	-	642	745,000.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
32	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO COMONFORT TRAMO AV. LAZARO CARDENAS-MUNICIPIO LIBRE	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	465	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
<b>SUBTOTAL DRENAJE Y LETRINAS</b>								<b>12,096,135.00</b>	<b>12,096,135.00</b>	<b>7,901,135.00</b>	<b>7,901,135.00</b>	<b>7,901,135.00</b>	<b>4,685,000.00</b>				
33	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NOGALERA LAS TRINCHERAS ZHUAGUO	ZHUAGUO	ADMINISTRACION DIRECTA	-	284	760,002.04	760,002.04	760,002.04	760,002.04	760,002.04	100%	100%	12355-20101	DOMINIO PUBLICO	
34	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMUICO DE LA REFORMA-RINCON DE LA VIRGEN PUNGABARBITO	AMUICO DE LA REFORMA	ADMINISTRACION DIRECTA	-	3058	265,001.96	265,001.96	265,001.96	265,001.96	265,001.96	100%	100%	12355-20102	DOMINIO PUBLICO	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DICO PROCURADO 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. CONTROL INTERNO 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS-DF)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

FORMATO OP-3

No. Prop.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto.	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de beneficiarios	Número de contrato	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro notarial	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada			Subejecida
35	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PLACERES DEL ORO-PAROTAS DEL MANCHÓN-MANCHÓN PAROTAS Y RAMALES	MANCHÓN PAROTAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1745	-	890,000.29	890,000.29	690,000.29	890,000.29	690,000.29	100%	100%	12355-20103	DOMINIO PUBLICO
36	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO-PANTUJA-SAN FRANCISCO-PLACERES DEL ORO	PLACERES DEL ORO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1303	-	180,003.33	180,003.33	180,003.33	180,003.33	180,003.33	100%	100%	12355-20104	DOMINIO PUBLICO
37	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MESAS DE PNECA-SANTA GERTRUDIZ	SANTA GERTRUDIZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	319	-	600,003.59	600,003.59	600,003.59	600,003.59	600,003.59	100%	100%	12355-20105	DOMINIO PUBLICO
38	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AMESCO DE LA REFORMA PUNGARABATTO-SAN JUAN DE LA CRUZ	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3049	-	350,007.42	350,007.42	350,007.42	350,007.42	350,007.42	100%	100%	12355-20106	DOMINIO PUBLICO
39	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RANCHO VIEJO LAS POTRANCAS-SAN JUAN CHAMACUA	SAN JUAN CHAMACUA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	217	-	295,000.97	295,000.97	295,000.97	295,000.97	295,000.97	100%	100%	12355-20107	DOMINIO PUBLICO
40	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL COYOL-CRUCERO LAS TRUCHAS Y RAMALES	CRUCERO LAS TRUCHAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	215	-	718,208.59	718,208.59	718,208.59	718,208.59	718,208.59	100%	100%	12355-20108	DOMINIO PUBLICO
41	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARÍA (1ª ETAPA)	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	355	MCC-FAISM-DF-2019-AD-003	1,600,104.00	1,600,104.00	1,600,104.00	1,600,104.00	1,600,104.00	100%	100%	12355-20109	DOMINIO PUBLICO
42	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LAS TRUCHAS-EL PESCADO Y RAMALES	EL PESCADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	211	-	764,650.17	764,650.17	764,650.17	764,650.17	764,650.17	100%	100%	12355-20110	DOMINIO PUBLICO
43	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PNECA- PARANCIO	PARANCIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	359	-	225,001.68	225,001.68	225,001.68	225,001.68	225,001.68	100%	100%	12355-20111	DOMINIO PUBLICO
44	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARÍA	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	356	MCC-FAISM-DF-2018-AD-004	623,292.20	623,292.20	623,292.20	623,292.20	623,292.20	100%	100%	12354-10101	DOMINIO PUBLICO
45	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	COYUCA DE CATALÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	985	-	623,989.84	623,989.84	623,989.84	623,989.84	623,989.84	100%	100%	12354-10102	DOMINIO PUBLICO
46	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CAMOTAL-EL PASO DE LA COLONIA - LATIGRA	LA TIERRA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	396	-	600,001.44	600,001.44	600,001.44	600,001.44	600,001.44	0%	0%	12355-20112	DOMINIO PUBLICO
47	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: POCITOS DE CATANA-EL QUINDAL-LA CAÑA EL QUEBRANTACERO-PATAMBO	PATAMBO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1187	-	635,801.17	635,801.17	635,801.17	635,801.17	635,801.17	100%	100%	12355-20113	DOMINIO PUBLICO
48	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRETERO ACHIMORO EL HETAPE LA TABLA	LA TABLA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	62	-	606,001.10	606,001.10	606,001.10	606,001.10	606,001.10	100%	100%	12355-20114	DOMINIO PUBLICO
49	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN FRANCISCO ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-PUERTO DEL ORO	PUERTO DEL ORO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1460	-	375,199.00	375,199.00	375,199.00	375,199.00	375,199.00	100%	100%	12355-20115	DOMINIO PUBLICO
50	COMPLEMEN-TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-LOS RIELES-CAÑA VIEJA-ARROYO VOZZANO	ARROYO VOZZANO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	170	-	435,700.36	435,700.36	435,700.36	435,700.36	435,700.36	100%	100%	12355-20116	DOMINIO PUBLICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

28

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS  
2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS-DF)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contratos	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejercida
51	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ZETINA-LOS JOTES-TRACORES	TRACORES	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	310	285,004.21	285,004.21	285,004.21	285,004.21	285,004.21	100%	100%	12355-20117	DOMINIO PÚBLICO
52	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PANDITAS-PANCIERA-AGUA FRIA	AGUA FRIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	334	447,561.11	447,561.11	447,561.11	447,561.11	447,561.11	100%	100%	12355-20118	DOMINIO PÚBLICO
53	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PLACERES DEL ORO-PAROTAS-GUERRICARO-ENTRONQUE EL RECOEDO EL CALON	EL CALON	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	312	485,003.18	485,003.18	485,003.18	485,003.18	485,003.18	100%	100%	12355-20119	DOMINIO PÚBLICO
54	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PANTOJA LA PALMA-ENTRQUE CARRETERO PIEDA-PARANCINO	PARANCINO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	360	285,003.49	285,003.49	285,003.49	285,003.49	285,003.49	100%	100%	12355-20120	DOMINIO PÚBLICO
55	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO (COYUCA-ZHUATANEJO)-ACHIMOMO	ACHIMOMO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	60	469,201.41	469,201.41	469,201.41	469,201.41	469,201.41	100%	100%	12355-20121	DOMINIO PÚBLICO
56	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	LAS CRUCES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-007	923	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	100%	100%	12354-10103	DOMINIO PÚBLICO
57	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEPEHUJE YESQUEJOS	YESQUEJOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	377	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	100%	100%	12355-20122	DOMINIO PÚBLICO
58	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEPEHUJE LA NOGALERA	LA NOGALERA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	320	798,316.09	798,316.09	798,316.09	798,316.09	798,316.09	100%	100%	12355-20123	DOMINIO PÚBLICO
59	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	RIO FLORIDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-017	689	1,597,191.60	1,597,191.60	1,597,191.60	1,597,191.60	1,597,191.60	100%	100%	12354-10104	DOMINIO PÚBLICO
60	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION CAMINO SACACOBESCHA RAMALES DE TABASQUANDEO Y PINZAN MORADO	PINZAN MORADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	530	483,500.00	483,500.00	483,500.00	483,500.00	483,500.00	100%	100%	12355-20124	DOMINIO PÚBLICO
61	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALBERGADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA BENITO JUAREZ (V.A. ETAPA)	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-027	325	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	100%	100%	12354-10105	DOMINIO PÚBLICO
62	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (CIUDAD ALTAMIRANO-ZHUATANEJO) PINZAN MORADO	PINZAN MORADO	APORTACION CONVINO	-	516	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	100%	12355-20125	DOMINIO PÚBLICO
63	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTANA ROO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2019-AD-026	258	1,538,881.40	1,538,881.40	1,538,881.40	1,538,881.40	1,538,881.40	100%	100%	12355-20126	DOMINIO PÚBLICO
64	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO EL PERICON-ZAPOTE EL PESCADOR-GUAJES DE AYALA	GUAJES DE AYALA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	554	139,172.03	139,172.03	139,172.03	139,172.03	139,172.03	100%	100%	12355-20127	DOMINIO PÚBLICO
65	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL BALCON EL FRESAL	EL FRESAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	139	441,240.29	441,240.29	441,240.29	441,240.29	441,240.29	0%	0%	12355-20128	DOMINIO PÚBLICO
66	COMPLEMEN- TARIA	URBANIZACIÓN	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOBESCHA TRAMO CARRIZAL EL PESCADOR	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	145	336,643.65	336,643.65	336,643.65	336,643.65	336,643.65	0%	0%	-	DOMINIO PÚBLICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRD.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRD.  
ORGANO DE CONTROL INTERNO  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRD.  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRD.  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS-DF)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

FORMATO OP-3

No. Clasificación del proyecto	Nombre del proyecto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
							Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecutada	Pagada			Subejecución
67	COMPLEMEN- TARIA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS CRUCES MONTE GRANDE	MONTE GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	625	1,229,999.00	1,229,999.00	-	-	-	1,229,999.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
68	COMPLEMEN- TARIA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	PLACERES DEL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	1893	1,550,000.00	1,550,000.00	-	-	-	1,550,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
69	COMPLEMEN- TARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AL CENTRO DE SALUD	SANTO DOMINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	240	1,610,000.00	1,610,000.00	-	-	-	1,610,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
70	COMPLEMEN- TARIA	REHABILITACION DE PARQUE	AMICO DE LA REFORMA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	2661	1,610,000.00	1,610,000.00	-	-	-	1,610,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
71	COMPLEMEN- TARIA	REHABILITACION DE PARQUE COL. CANTARRANAS	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	585	1,610,000.00	1,610,000.00	-	-	-	1,610,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
72	COMPLEMEN- TARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	185	1,610,000.00	1,610,000.00	-	-	-	1,610,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
73	COMPLEMEN- TARIA	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO	PASEO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	2272	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
74	COMPLEMEN- TARIA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LAS CRUCES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	115	205,000.00	205,000.00	-	-	-	205,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
75	COMPLEMEN- TARIA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COL. CENTRO	AMICO DE LA REFORMA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	60	295,500.00	295,500.00	-	-	-	295,500.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
76	COMPLEMEN- TARIA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUINTANA ROO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	298	285,000.00	285,000.00	-	-	-	285,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
77	COMPLEMEN- TARIA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	INIEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	40	300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
78	COMPLEMEN- TARIA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	125	800,000.00	800,000.00	-	-	-	800,000.00	0%	0%	DOMINIO PUBLICO
<b>SUBTOTAL URBANIZACION</b>							<b>33,242,427.47</b>	<b>33,493,187.41</b>	<b>27,081,843.94</b>	<b>20,809,802.23</b>	<b>20,809,802.23</b>	<b>20,809,802.23</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>DOMINIO PUBLICO</b>
79	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRIO DEL SECTOR EDUCATIVO	PURHOBABATTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF 2019-AD-001	62	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100%	100%	DOMINIO PUBLICO
80	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRIO DEL SECTOR EDUCATIVO	PURHOBABATTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF 2019-AD-009	62	595,419.10	595,419.10	595,419.10	595,419.10	595,419.10	595,419.10	100%	100%	DOMINIO PUBLICO
81	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRIO DEL SECTOR EDUCATIVO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF 2019-AD-031	41	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100%	100%	DOMINIO PUBLICO
82	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRIO DEL SECTOR EDUCATIVO	EL OCOO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF 2019-AD-030	58	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100%	100%	DOMINIO PUBLICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021

30

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS-DF)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

FORMATO OP-3

No. Proy.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Cabecera	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprobada	Inversión		% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
											Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida			Físico
83	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	EL COCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	30	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
84	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIRO ARTILLERO C.C.T. 120TV0007U	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	52	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
85	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y RAYON	INHIERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	48	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
86	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS CATALAN (1A. ETAPA) C.C.T. 12DPR0450X	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	126	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
87	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE 12DPR0897W	MANCHON FINQUITAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	40	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
88	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 12DUN0456D	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	65	900,000.00	900,000.00	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
89	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS ROMAN DELUS CLAVE 12DTU0009O	LA BALADA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	62	1,550,000.00	1,550,000.00	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
90	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NAROS PROF. RAUL ISIDRO BURGOS C.C.T. 12E2R11498	LAS CRUCES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	25	984,106.54	984,106.54	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
91	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR	TAMBO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	25	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
92	COMPLEMEN- TARIA	INFRAESTRUCTURA BARRA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARRA EN PREESCOLAR EMPERATRIZ RIVERI	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	66	1,445,473.75	1,445,473.75	-	-	-	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO	
<b>SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>								<b>16,734,899.39</b>	<b>16,734,899.39</b>	<b>4,896,419.10</b>	<b>4,896,419.10</b>	<b>4,896,419.10</b>	<b>12,120,880.29</b>				
93	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA COMUNIDAD DE PASO DE ARENA	PASO DE ARENA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	100%	100%	12381-20101	DOMINIO PUBLICO
94	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA COMUNIDAD DE PINZAN MORADO	PINZAN MORADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	100%	100%	12381-20102	DOMINIO PUBLICO
95	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA COMUNIDAD DE PLACERES DEL ORO	PLACERES DEL ORO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	31	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	100%	100%	12381-20103	DOMINIO PUBLICO
96	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA COMUNIDAD DE PINEDA	PINEDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	27	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	100%	100%	12381-20104	DOMINIO PUBLICO
97	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA COMUNIDAD DE PATAMBO	PATAMBO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	31	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	100%	100%	12381-20105	DOMINIO PUBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
COYUCA DE CATALAN, GRUPO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
COYUCA DE CATALAN, GRUPO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
COYUCA DE CATALAN, GRUPO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS-DF)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión			% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
											Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico		
98	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) EL NARANJO	EL NARANJO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	-	825,000.00	0%	0%	12351-20106	DOMINIO PUBLICO
99	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) LA BAÑADA	LA BAÑADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	-	825,000.00	0%	0%	12351-20107	DOMINIO PUBLICO
100	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SAN JUAN CHAMACUA	SAN JUAN CHAMACUA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	-	825,000.00	0%	0%	12351-20108	DOMINIO PUBLICO
101	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SANTA TERESA	SANTA TERESA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	32	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	0%	0%	12351-20109	DOMINIO PUBLICO
102	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	-	825,000.00	0%	0%	12351-20110	DOMINIO PUBLICO
103	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) AMUCCO DE LA REFORMA	AMUCCO DE LA REFORMA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	33	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	-	825,000.00	0%	0%	12351-20111	DOMINIO PUBLICO
104	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) RIO FLORENDO	RIO FLORENDO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	32	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	0%	0%	12351-20112	DOMINIO PUBLICO
105	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) TARETARIO	TARETARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	16	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	0%	0%	12351-20113	DOMINIO PUBLICO
106	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO	EL COYOL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	14	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO
107	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO	QUHUCCARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	14	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO
108	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO (VARIAS COMUNIDADES)	ARROYO GRANDE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	14	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO
109	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO (VARIAS COMUNIDADES)	RISON CHAMACUA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	14	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO
110	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO (VARIAS COMUNIDADES)	PUNGARABATITO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	14	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO
111	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO (VARIAS COMUNIDADES)	PANCIRA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	14	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO
112	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO (VARIAS COMUNIDADES)	CEBADA DE ARRIBA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	14	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO
113	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO (VARIAS COMUNIDADES)	CEBADA DE ABAJO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	14	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO
114	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO (VARIAS COMUNIDADES)	SANTO DOMINGO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	14	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	0%	0%	-	DOMINIO PUBLICO

32 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD. SECRETARÍA MUNICIPAL 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD. JEFECENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD. JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRD. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS-DF)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colada	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Inversión			Pagada	Subejercicio	% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
										Comprobada	Devengada	Ejercida			Físico	Financ.				
115	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO (VARIAS COMUNIDADES)	TAREFARIO	ADMINISTRACION DIRECTA	-	14	-	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
116	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO (VARIAS COMUNIDADES)	PIZCAN MORADO	ADMINISTRACION DIRECTA	-	14	-	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
117	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CORONZORERA	LAS CRUCES	ADMINISTRACION DIRECTA	-	66	-	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
118	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	PIZCAN MORADO	ADMINISTRACION DIRECTA	-	10	-	1,550,000.00	-	-	-	1,550,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
119	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FRÍOS	RINCON CHAMACLA	ADMINISTRACION DIRECTA	-	35	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
120	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FRÍOS	SAN FERNANDO	ADMINISTRACION DIRECTA	-	40	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
121	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FRÍOS	LAS ANONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	-	41	-	825,000.00	-	-	-	825,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
122	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FRÍOS	ARROYO GRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA	-	38	-	775,000.00	-	-	-	775,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
123	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FRÍOS	RIO FLORIDO	ADMINISTRACION DIRECTA	-	40	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
124	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FRÍOS	EL ANCON	ADMINISTRACION DIRECTA	-	35	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
125	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FRÍOS	EL COCO	ADMINISTRACION DIRECTA	-	38	-	776,403.62	-	-	-	776,403.62	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
126	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FRÍOS	LOS BRASILES	ADMINISTRACION DIRECTA	-	38	-	775,000.00	-	-	-	775,000.00	-	0%	0%	51330-03391	DOMINIO PÚBLICO		
<b>SUBTOTAL VIVIENDA</b>								<b>16,729,000.00</b>	<b>37,991,403.62</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,276,000.00</b>	<b>2,276,000.00</b>	<b>2,276,000.00</b>	<b>28,718,403.62</b>	<b>28,718,403.62</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>			
127	PRODOM	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIEROS Y TÉCNICOS (MUTUA)	ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TAREFAS	COYUCA DE CATALAN	ADMINISTRACION DIRECTA	-	10	947,789.54	949,820.35	949,820.35	949,820.35	949,820.35	949,820.35	-	100%	100%	51330-03391	-		
128	PRODOM	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIEROS Y TÉCNICOS (MUTUA)	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	COYUCA DE CATALAN	ADMINISTRACION DIRECTA	-	300	1,325,000.00	1,325,541.19	1,324,000.00	1,324,000.00	1,324,000.00	160,941.19	160,941.19	86%	86%	51330-03391	-		
<b>SUBTOTAL PRODOM</b>								<b>2,072,789.54</b>	<b>2,311,381.94</b>	<b>2,124,400.35</b>	<b>2,124,400.35</b>	<b>2,124,400.35</b>	<b>160,941.19</b>	<b>160,941.19</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>				
129	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	COYUCA DE CATALAN	ADMINISTRACION DIRECTA	-	22	346,000.00	366,174.88	366,174.88	366,174.88	366,174.88	366,174.88	366,174.88	50%	50%	51330-03391	-		
130	GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIEROS Y TÉCNICOS (MUTUA)	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	COYUCA DE CATALAN	ADMINISTRACION DIRECTA	-	22	1,550,000.00	1,550,000.00	-	-	-	1,550,000.00	1,550,000.00	0%	0%	51330-03391	-		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN  
DIRECCION DE OBRAS  
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN  
FIDUCIARIO DE COYUCA DE CATALAN, GBO.  
DICO PROCURADO.  
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS-DF)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contratos	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Reglajo Contable	Tipo de obra para el registro contable			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecutada	Pagada			Subejecutada	Físico	Financ.
131	GASTOS INDIRECTOS	SER SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	COYUCA DE CATALÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	1200	845,910.00	845,910.00	225,910.00	-	845,910.00	0%	0%	51330-03363	-		
132	GASTOS INDIRECTOS	SER SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS	COYUCA DE CATALÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	22	250,274.32	350,266.50	-	-	350,266.50	0%	0%	-	-		
<b>SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>								<b>3,109,184.32</b>	<b>3,473,042.30</b>	<b>844,171.46</b>	<b>268,176.08</b>	<b>268,176.08</b>	<b>368,174.88</b>	<b>3,108,867.62</b>				
<b>Total =</b>								<b>103,639,477.23</b>	<b>118,798,076.77</b>	<b>87,885,137.39</b>	<b>48,640,899.07</b>	<b>48,640,899.07</b>	<b>48,640,899.07</b>	<b>97,127,177.78</b>				



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
C. Ezequiel Echeverría Trujares  
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.  
SÍNDICO PROCURADOR  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
M.V.Z. Cuahutemo Matzachi Aguayo  
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.  
ORGANO DE CONTROL INTERNO  
2018-2021  
C.P. Guillermo López Valente  
Contralor Interno