

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO.

**Informe Financiero Semestral
Ejercicio Fiscal 2020**



**4.6 INFORMACIÓN DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS**

**4.6.3. Reporte de avance físico-financiero
de obras y acciones durante el periodo
que se informa, por fuente de
financiamiento.**

Formato OP-3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

FORMATO OP-3

No. Prog	Clasificación del Proyecto	Tipo de Obra	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Inversión		Cuenta del Registro contable	Tipo de Obra para el registro Contable		
								Autorizada	Identificada	Comprometida	Oreografiada	Ejecutada	Pagada			Por Ejecutar	Físico
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACAPULQUITO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAY-002	3595	699,585.85	699,585.85	699,585.85	699,585.85	699,585.85	100%	100%	12353-30101	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAY-001	3053	413,865.22	413,865.22	413,865.22	413,865.22	413,865.22	100%	100%	12353-30102	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EL RECODO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAY-003	75	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	100%	100%	12353-30103	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. VICENTE GUERRERO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAY-004	650	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	100%	12353-30104	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	SAN JOSE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAY-005	202	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	100%	12353-30105	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
6	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ACAPULQUITO 2	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAY-006	1500	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%	12353-30106	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. CANTARRANAS	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-008	700	1,156,393.50	1,156,393.50	1,156,393.50	1,156,393.50	1,156,393.50	100%	100%	12353-30107	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
8	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL PANANSO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-007	830	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%	12353-30108	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
9	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN COL. CANTARRANAS	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-009	660	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0%	0%	12353-30109	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
10	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-010	280	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0%	0%	12353-30110	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
11	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON TRAMO HEROES DEL 47-EZEQUEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-011	325	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0%	0%	12353-30111	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
12	INDIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. EL CRUCERO	PHIZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-012	464	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0%	0%	12353-30112	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
13	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA CACAHUACUA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-013	890	826,393.50	826,393.50	826,393.50	826,393.50	826,393.50	0%	0%	12353-30113	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
14	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN CHAMACUA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADAP-014	225	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0%	0%	12353-30114	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
SUBTOTAL AGUA POTABLE								12,036,038.07	12,036,038.07	12,036,038.07	12,036,038.07	12,036,038.07	12,036,038.07	100%	100%		
15	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDRES PERALTA ZA. ETAPA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADOL-003	395	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100%	100%	12353-30109	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
16	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	PHIZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADOL-002	516	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	100%	12353-30110	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
17	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADOL-001	499	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100%	100%	12353-30111	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
SUBTOTAL DRENAJE Y LETRINAS								2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100%	100%		
TOTAL								14,342,038.07	14,342,038.07	14,342,038.07	14,342,038.07	14,342,038.07	14,342,038.07	100%	100%		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

FORMATO OP-3

No. Prog	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión				% de Inversión		Cuenta del Registro contable	Tipo de Obra para el registro Contable
								Modificada	Comprometida	Demorable	Ejecutada	Pagada	Por Ejecutar		
18	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON TRAMO HEROES DEL 47-EZEQUEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADCL-004	900	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100%	100%	12353-20112	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
19	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	COCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN CHAMACUA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADCL-005	225	900,000.00	-	-	-	0%	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
20	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGRARISTA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-NICOLAS BRAVO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADCL-006	352	1,511,093.50	-	-	-	0%	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
21	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COMONFORT TRAMO LAZARO CARDENAS-MUNICIPIO LIBRE	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADCL-007	300	500,000.00	-	-	-	0%	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
22	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MADRERO TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE, 5 DE MAYO	PAGO DE ARENA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADCL-008	272	1,300,000.00	-	-	-	0%	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
23	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JIN HOMBRE	SANTA TERESA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADCL-009	1484	850,000.00	-	-	-	0%	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
24	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EZEQUEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADCL-010	325	640,000.00	-	-	-	0%	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
25	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN MELGAR	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADCL-011	500	640,000.00	-	-	-	0%	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
SUBTOTAL DRENAJE Y LETRINAS								10,541,093.50	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	6,341,093.50		
26	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL	LAS TINAJAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-AZEL-004	205	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	100%	12344-20107	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
27	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL EL CRUCERO	PANZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-AZEL-001	187	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	100%	12354-20108	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
28	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. GUADALUPANA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-AZEL-002	79	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100%	100%	12354-20109	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
29	DIRECTA	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA COL CAMPO DEPORTIVO	SANTO DOMINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-AZEL-003	860	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	100%	12344-20110	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
30	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL LA GALERA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-AZEL-005	295	1,100,000.00	-	-	-	0%	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
SUBTOTAL ELECTRIFICACION								6,000,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	1,100,000.00		
31	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BASE DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO BAHILLERATO GENERAL MODELO EMSAD. PLANTEL 965, C.C.T. 12EM0008B	PLACERES DEL ORO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-AZED-001	88	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	100%	100%	12342-20101	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
32	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BASE DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 12BT0013E	SANTA TERESA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-AZED-003	80	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	100%	100%	12342-20102	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
33	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BASE DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO 171 CLAVE C.C.T. 12ET00171N	SANTO DOMINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-AZED-002	60	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	1,123,661.04	100%	100%	12342-20103	OBRA DE DOMINIO PUBLICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
CONTROL INTERNO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Subro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión			% de Inversión		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el registro Contable	
								Modificada	Comprometida	Devengada	Por Ejecutar	Plazo			Financ.
34	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BARRIO DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR SOLEDAD NEGRETTE PEREZ CLAVE 12DUN0102	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADEE-004	298	841,115.00	841,115.00	841,115.00	-	100%	12352-30104	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
35	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BARRIO DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DE AJUAS EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTA PENALOGA DE PADILLA CLAVE 12DUN0001B	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADEE-008	300	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	12352-30105	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
36	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BARRIO DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE GANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO BACHILLERATO GENERAL MODELO EMISAD, PLANTEL 903, C.C.T. 12DUN0009H	PLACERES DEL ORO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADEE-006	50	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100%	12352-30106	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
37	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BARRIO DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO CLAVE 12DPR1855D	LAS TINAJAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADEE-007	70	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100%	12352-30107	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
38	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BARRIO DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 12DPR1302D	CHAMACUA DE MICHILENA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADEE-008	168	825,300.00	-	-	825,300.00	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO								8,928,737.96	8,103,437.06	8,103,437.06	825,300.00				
39	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSIECHA LAS ANONAS ARRIOYO GRANDE	ARRIOYO GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-011	727	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100%	12355-30101	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
40	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSIECHA LOS GACHUPINES-LOS ORGANOS	LOS ORGANOS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-014	109	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100%	12355-30102	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
41	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSIECHA SAN JUAN CHAMACUA- JUNTAS DEL RIO CHOQUITO	JUNTAS DEL RIO CHOQUITO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-012	528	770,000.00	770,000.00	770,000.00	-	100%	12355-30103	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
42	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSIECHA PIEDRA IMAN- QURIRICUARO	QURIRICUARO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-013	80	880,000.00	880,000.00	880,000.00	-	100%	12355-30104	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
43	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSIECHA RAMALES DE TABASCUNDO-PINZAN MORADO	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-007	484	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100%	12355-30105	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
44	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSIECHA EL DEBAL-EL PESCADO	EL PESCADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-017	148	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100%	12355-30106	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
45	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTE, 2A. ETAPA	AMUJO DE LA REFORMA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-001	2681	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	12354-20101	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
46	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	PASO DE ARENA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-006	2272	184,542.97	184,542.97	184,542.97	-	100%	12354-20102	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
47	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CAÑA-EL QUEBRANTADERO -PATAMBO	PATAMBO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-015	1123	379,500.29	379,500.29	379,500.29	-	100%	12355-30107	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
48	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POCTOS DE CATANA-EL CURRIENDAL	EL CURRIENDAL	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-009	188	379,500.00	379,500.00	379,500.00	-	100%	12355-30108	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.


Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)


Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

FORMATO OP-3

No. Prog	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Cabecera	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión				% de Inversión		Cuenta del Registro contable *	Tipo de Obra para el registro contable *	
								Aportada	Modificada	Congruentada	Descontada	Por Ejecutar	Físico			Financ.
49	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AMUJO DE LA REFORMA-PUNGARABATTO-SAN JUAN DE LA CRUZ	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-000	290	385,008.16	385,008.16	385,008.16	385,008.16	-	100%	100%	12355-30108	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
50	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLACERES DEL ORO-PAROTAS DEL MANCHON-MANCHON PAROTAS Y RAMALES	MANCHON PAROTAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-016	260	890,525.00	890,525.00	890,525.00	890,525.00	-	100%	100%	12355-30110	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
51	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOCHECHA EL COLORIN-EL AGUACATE	EL AGUACATE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-018	36	516,812.27	516,812.27	516,812.27	516,812.27	-	100%	100%	12355-30111	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
52	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMUJO DE LA REFORMA-RINCON DE LA VIRGEN-PUNGARABATTO	PUNGARABATTO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-010	272	313,502.16	313,502.16	313,502.16	313,502.16	-	100%	100%	12355-30112	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
53	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	PANTOJA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-004	212	262,166.75	262,166.75	262,166.75	262,166.75	-	100%	100%	12354-20103	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
54	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	PATAMBÓ	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-003	680	302,084.54	302,084.54	302,084.54	302,084.54	-	100%	100%	12354-20104	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
55	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ALAMEDA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-002	660	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	-	100%	100%	12354-20105	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
56	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN N. ALVAREZ	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-005	460	224,500.29	224,500.29	224,500.29	224,500.29	-	100%	100%	12354-20106	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
57	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACACOCHECHA LA PALMA- EL CAPULINAR	EL CAPULINAR	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-008	12	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	-	100%	100%	12355-30113	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
58	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DESPIEDRE	LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-032	290	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100%	100%	12355-30114	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
59	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS TERRORES-RANCHO CANTARRANAS	RANCHO CANTARRANAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-021	12	338,350.00	338,350.00	338,350.00	338,350.00	-	100%	100%	12355-30115	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
60	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO-ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-EL MURCELAGO-PUERTO DEL ORO	PUERTO DEL ORO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-022	245	365,199.00	365,199.00	365,199.00	365,199.00	-	100%	100%	12355-30116	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
61	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PINEDA-PLACERES DEL ORO-SAN FERNANDO-PANTOJA	PANTOJA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-023	215	217,800.36	217,800.36	217,800.36	217,800.36	-	100%	100%	12355-30117	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
62	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MEISAS DE PINEDA-SANTA GERTRUDIZ	SANTA GERTRUDIZ	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-024	405	480,800.00	480,800.00	480,800.00	480,800.00	-	100%	100%	12355-30118	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
63	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOCHECHA LAS THUCHERAS- PUERTO CARBONERAS	PUERTO CARBONERAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-029	45	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	-	100%	100%	12355-30119	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
64	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DESPIEDRE	SANTO DOMINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-031	305	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	100%	100%	12355-30120	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
65	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 2A. ETAPA	PINEDA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-019	842	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%	12355-30121	OBRA DE DOMINIO PUBLICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 2018-2021
 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)

FORMATO OP-3

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

No. Proy	Clasificación del Proyecto	Rubro del Dato	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Beneficiarios	Inversión				% de Inversión		Cuenta del Registro Estadístico	Tipo de Obra para el registro Contable		
							Autorizada	Multicancelada	Comprometida	Devengada	Ejecutada	Pagada			Por Ejercer	Físico
66	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL RINCON DEL AGUILA	RINCON DEL AGUILA	ADJUDICACION DIRECTA	114	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	-	100%	100%	12355-30122	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
67	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACACOSECHA LA LAGUNA DE COBO EL OTATE	EL OTATE	ADJUDICACION DIRECTA	15	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	-	100%	100%	12355-30123	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
68	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL RINCON DEL AGUILA	RINCON DEL AGUILA	ADJUDICACION DIRECTA	114	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%	12355-30124	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
69	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACACOSECHA LOS DIAMANTES LA COLCOMIECA	LA COLCOMIECA	ADJUDICACION DIRECTA	36	1,029,244.14	1,029,244.14	1,029,244.14	1,029,244.14	1,029,244.14	-	100%	100%	12355-30125	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
70	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL TIMBRICHE LA NOGALERA	LA NOGALERA	ADJUDICACION DIRECTA	205	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	-	100%	100%	12355-30126	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
71	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CARRETERO (COYUCA-ZHUATANEJO) ACHIMORO	ACHIMORO	ADJUDICACION DIRECTA	120	516,121.58	516,121.58	516,121.58	516,121.58	516,121.58	-	100%	100%	12355-30127	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
72	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CRUCERO LAS TRUCHAS-LAS PACHECAS	LAS PACHECAS	ADJUDICACION DIRECTA	186	356,951.17	356,951.17	356,951.17	356,951.17	356,951.17	-	100%	100%	12355-30128	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
73	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO AICAPULQUITO-LAS PARDITAS PANCIERA	PANCIERA	ADJUDICACION DIRECTA	450	344,854.22	344,854.22	344,854.22	344,854.22	344,854.22	-	100%	100%	12355-30129	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
74	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LAS PACHECAS-LAS TRUCHAS HACIENDA DE DOLORES EL PESCADO	EL PESCADO	ADJUDICACION DIRECTA	368	790,029.45	790,029.45	790,029.45	790,029.45	790,029.45	-	100%	100%	12355-30130	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
75	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PARQUE	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	484	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%	12355-30131	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
76	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LLANO GRANDE PIEDRA REDONDA-LAS VACAS	LAS VACAS	ADJUDICACION DIRECTA	100	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	-	100%	100%	12355-30132	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
77	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL TEPEHUAJE EL MONO Y RAMALES	EL MONO	ADJUDICACION DIRECTA	100	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100%	100%	12355-30133	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
78	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE-LAS LAGUNITAS	LAS LAGUNITAS	ADJUDICACION DIRECTA	95	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	-	100%	100%	12355-30134	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
79	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS JUNTAS DEL RIO CHIHUITO-SANTA ROSA	SANTA ROSA	ADJUDICACION DIRECTA	65	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	-	100%	100%	12355-30135	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
80	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPPO-EL EMBARCADERO	EL EMBARCADERO	ADJUDICACION DIRECTA	375	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	-	100%	100%	12355-30136	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
81	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL JAPALI-SANTA TERESA	SANTA TERESA	ADJUDICACION DIRECTA	480	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	-	100%	100%	12355-30137	OBRA DE DOMINIO PUBLICO



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.B.R.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 2018 - 2021



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.B.R.

 SINDICO PROCURADOR

 2018 - 2021



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.B.R.

 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

 2018 - 2021



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.B.R.

 TESORER

 MUNICIPAL

 2018-2021



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.B.R.

 CONTROL INTERNO

 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

FORMATO OP-3

No. Prog	Clasificación del Proyecto	Rubro del Distrito	Número de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Beneficiarios	Inversión				% de Inversión		Cuenta del Registro contable	Tipo de Obra para el registro Contable		
							Aprobada	Instituida	Comprometida	Desagotada	Ejecida	Pagada			Por Ejecutar	Físico
82	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRENQUE CARRETERO COYUCA-ZHUATANEJO-SANTA GERTRUDIZ	SANTA GERTRUDIZ	ADJUDICACION DIRECTA	215	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-	100%	100%	12355-30138	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
83	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PANTOJA-PARANCO E C PINEDA-LA PALMA	PARANCO	ADJUDICACION DIRECTA	389	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	-	100%	100%	12355-30139	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
84	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PEICADO-EL DURAZNO	EL DURAZNO	ADJUDICACION DIRECTA	199	1,055,293.50	1,055,293.50	1,055,293.50	1,055,293.50	1,055,293.50	-	100%	100%	12355-30140	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
85	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRENQUE CARRETERO PASO DE ARENA-SANTA TERESA-LOS POZOS	LOS POZOS	ADJUDICACION DIRECTA	65	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	-	100%	100%	12355-30141	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
86	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MONTE GRANDE-LA JOYANA	LA JOYANA	ADJUDICACION DIRECTA	72	525,400.00	525,400.00	525,400.00	525,400.00	525,400.00	-	100%	100%	12355-30142	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
87	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PEGADO-HERBA BUENA-EL AGUICATE-COLORINES-EL VERDE-LA PALMA-LA BARRANCA-EL DURAZNO	EL DURAZNO	ADJUDICACION DIRECTA	199	605,300.00	605,300.00	605,300.00	605,300.00	605,300.00	-	100%	100%	12355-30143	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
88	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JUAN DEL RIO FRIO-TIERRITAS COLORADAS	TIERRITAS COLORADAS	ADJUDICACION DIRECTA	165	305,200.00	305,200.00	305,200.00	305,200.00	305,200.00	-	100%	100%	12355-30144	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
89	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL COCO-RINCON CHAMAQUA	RINCON CHAMAQUA	ADJUDICACION DIRECTA	225	305,200.00	305,200.00	305,200.00	305,200.00	305,200.00	-	100%	100%	12355-30145	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
90	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	464	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%	12355-30146	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
91	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PIÑEDA	ADJUDICACION DIRECTA	300	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100%	100%	12355-30147	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
92	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ZHUANQUILAS TRINCHERAS	LAS TRINCHERAS	ADJUDICACION DIRECTA	250	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	-	100%	100%	12355-30148	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
93	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TEPEHUAL-YESQUEROS	YESQUEROS	ADJUDICACION DIRECTA	258	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	-	100%	100%	12355-30149	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
94	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: JOSE LOPEZ PORTILLO-HERIBES DEL 47	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	219	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	100%	100%	12355-30150	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
95	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN CHAMAQUA	ADJUDICACION DIRECTA	298	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%	100%	12355-30151	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
96	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD	SAN FRANCISCO	ADJUDICACION DIRECTA	118	938,196.75	938,196.75	938,196.75	938,196.75	938,196.75	-	100%	100%	12355-30152	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
97	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: HERIBES DEL 47-EZEQUIEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	306	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	0%	0%	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN
 OFICINA DE CALIDAD
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 2018-2021



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 2018-2021



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
 SINDICO PROCURADOR
 2018-2021



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)

FORMATO OP-3

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

No. Prog	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Reserva de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Beneficiarios	Inversión				% de Inversión		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el registro Contable	
							Autorizada	Modificada	Comprometida	Desgastada	Ejecutada	Pagada			Per Ejercer
98	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: HEROES DEL 47-EZEQUIEL PADILLA.	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	305	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
99	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	260	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
100	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN FERNANDO	ADJUDICACION DIRECTA	270	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
101	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD	LA PALMA	ADJUDICACION DIRECTA	340	938,198.75	938,198.75	-	-	-	938,198.75	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
102	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANDRES PERALTA 3A ETAPA	COYUCA	ADJUDICACION DIRECTA	325	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
103	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTO DOMINGO	ADJUDICACION DIRECTA	608	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
104	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	484	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
105	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELZARIO DOMINGUEZ TRAMO: H. COLEGIO MILITAR CALLEJON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	300	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
106	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (RUMBO AL PANTEON)	TARETARO	ADJUDICACION DIRECTA	1090	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
107	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	PARANCI	ADJUDICACION DIRECTA	545	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
108	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL CAMPO DE FUT BOL.	ARROYO GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	489	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
109	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EZEQUIEL PADILLA TRAMO: ALVARO OBREGON-CUARTEMOC	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	325	1,240,000.00	1,240,000.00	-	-	-	1,240,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
110	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO LAS CRUCES-TARETARO 7+000-10+500	TARETARO	ADJUDICACION DIRECTA	1060	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
111	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 DE MAYO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	125	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICO PROCURADOR 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. ORGANISMO DE CONTROL INTERNO 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

FORMATO OP-3

No. Prog	Clasificación del Proyecto	Rubro del Obrero	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Beneficiarios	Inversión			% de Inversión		Cuentas del Registro contable	Tipo de Obra para el registro contable		
							Administrada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida			Pagada	Por Ejecutar
112	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	135	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
113	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGRARISTA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-HERMENEGILDO GALEANA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	362	950,000.00	950,000.00	-	-	-	950,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
114	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AGRARISTA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-HERMENEGILDO GALEANA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	303	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
115	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ	PASO DE ARENA	ADJUDICACION DIRECTA	354	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
116	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	EL CURINDAL	ADJUDICACION DIRECTA	189	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
117	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO MADERO TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE-IGNACIO RAMIREZ	PASO DE ARENA	ADJUDICACION DIRECTA	272	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
118	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	360	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
119	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	SANTA TERESA	ADJUDICACION DIRECTA	1454	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
120	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO LAS CRUCES-TARETARO (10-500-14+000)	TARETARO	ADJUDICACION DIRECTA	1050	1,446,393.50	1,446,393.50	-	-	-	1,446,393.50	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
121	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	360	900,000.00	900,000.00	-	-	-	900,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
122	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	SAN FERNANDO	ADJUDICACION DIRECTA	195	900,000.00	900,000.00	-	-	-	900,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
123	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN CHAMAGUA	ADJUDICACION DIRECTA	225	900,000.00	900,000.00	-	-	-	900,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
124	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ TRAMO H COLEGIO MILITAR- CALLEJON	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	216	700,000.00	700,000.00	-	-	-	700,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
125	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARIA 3A ETAPA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	325	500,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
126	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	PARANCIJO	ADJUDICACION DIRECTA	335	800,000.00	800,000.00	-	-	-	800,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICO PROCURADOR 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. CONTROL INTERNO 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

FORMATO OP-3

No. Prog	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Inversión			% de Inversión		Cuentas del Registro contable	Tipo de Obra para el registro Contable		
								Autogasta	Modificada	Complementada	Directa	Ejecida			Pagada	Por Ejercer
127	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ACCESO AL CAMPO DE FUT BOLL	ARROYO GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-095	777	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
128	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ADRARISTA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-HERMENEGILDO GALEANA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-096	352	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
129	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-097	1550	700,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
130	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	PINZAN MORADO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-098	484	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
131	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EZOUHEL PADILLA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-099	295	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
132	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	SANTO DOMINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-100	605	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
133	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO PLACERES DEL CRO-PAROTAS-QUHUIZICARO-ENTRONQUE EL RECOO-EL CAJON	EL CAJON	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-101	125	670,000.00	670,000.00	-	-	670,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
134	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CAMOTAL-EL PASO DE LA COLONIA-LA TIERRA	LA TIERRA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-102	66	670,000.00	670,000.00	-	-	670,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
135	COMPLEMENTARIAS	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL BALCON-EL FRESNAL	EL FRESNAL	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FAISM-DF-2020-ADU-103	215	436,393.50	436,393.50	-	-	436,393.50	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
SUBTOTAL URBANIZACION								66,256,006.35	66,256,006.35	41,207,062.00	41,207,062.00	41,207,062.00	40,000,000.75			
Total								123,763,935.00	123,763,935.00	66,030,164.25	66,030,164.25	66,030,164.25	66,030,164.25	67,745,770.75		

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, S. de RL de CV. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. Dic 2018 - 2021

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, S. de RL de CV. SINDICO PROCURADOR. Dic 2018 - 2021

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, S. de RL de CV. PRESIDENCIA MUNICIPAL. 2018 - 2021

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, S. de RL de CV. CONTROL INTERNO. 2019-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo General de Participaciones
 Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

FORMATO OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Control	Número de beneficiarios	Inversión					% de Inversión		Cuenta del Registro contable	Tipo de Obra para el registro Contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecutada	Pagada	Por Ejercer			Físico
130		AGUA POTABLE	AGUA POTABLE EN LA CALLE AGRARISTA TRAMBO, IGNACIO ZARAGOZA-BOLEVARDO DE LA JUVENTUD EN LA COL. EL CAMPESINO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FG-PROG008H-61/2020	200	382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00	100%	100%	12355-30201	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
Total								382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00	382,542.00				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GR.A.
Prof. Felipe Sánchez Tabares
 Presidente Municipal
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GR.A.
Prof. Felipe Sánchez Tabares
 Síndico Procurador
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GR.A.
Prof. Felipe Sánchez Tabares
 Director de Obras Públicas
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GR.A.
Prof. Felipe Sánchez Tabares
 Tesorero Municipal
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GR.A.
Prof. Felipe Sánchez Tabares
 Director de Control Interno
 2018-2021