

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN



2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



INFORME FINANCIERO SEMESTRAL 2022

4.6. Información de Obra Pública y Servicios

4.6.3.-Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento. Deberán incluirse todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.



Reporte de avance físico-financiero de obra y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa 2022.

Fondo o programa: FISM-DF

No. de registro	Clasificación del proyecto	Objeto del proyecto	Beneficiarios de la obra y acción	Categoría de actividad	Modalidad de ejecución	Número de acciones	Importe de presupuesto	Inversión				Porcentaje	Unidad	No. de acciones
								Autofinanciamiento	Financiamiento estatal	Financiamiento federal	Financiamiento internacional			
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMAN CELSI	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADAP-006	36	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100	150
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO, LOC. LAS CRUCES	LAS CRUCES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADAP-002	127	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	100	130
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO, LOC. PINGARRABITO	LOC. PINGARRABITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADAP-004	358	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	100	160
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DO LA CALERA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADAP-005	168	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	100	100
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO, LOC. SANTA TERESA	CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADAP-003	164	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	100	100
6	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMAN CELSI	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADAP-005	35	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	100	100
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PUERTO DEL ORO LOCALIDAD DEL PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE PINZAN MORADO	PUERTO DEL ORO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADAP-007	224	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	100	100
8	DIRECTA	AGUA POTABLE	IMPRESION DE RED DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD PINZAN MORADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	PINZAN MORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADAP-008	516	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	100	100
9	DIRECTA	AGUA POTABLE	PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA HERRAJICA AGUA POTABLE	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADAP-009	54,781,118.85	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100	100	100
10	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-001	144	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100	100
11	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. LAZARO CARDENAS TRAMO PUERTO-CORRAL DE TONOS COMFORT	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-002	56	777,270.00	777,270.00	777,270.00	777,270.00	100	100	100
12	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD EL COYOL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	EL COYOL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-003	604	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100	100
13	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD PINZAN MORADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	PINZAN MORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-005	138	1,527,220.10	1,527,220.10	1,527,220.10	1,527,220.10	100	100	100
14	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA PROVISION DE ELECTRICIDAD LAS PARDITAS LA ETAPA	PASO DE ARENA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-006	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100	100	100
15	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-001	546	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100	100	100
16	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON CLAVE 170424032	PINZAN MORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-005	269	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100	100	100
17	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUELAS CATALAN C.C.T. 130PR0469X LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-002	617	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100	100	100
18	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	MANTENIMIENTO DE SANTIARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO C.C.T. 120PR0188	PINEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-003	1076	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100	100
19	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 07E190188	PATAMBO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADRE-004	1909	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100	100
20	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	PANTOJA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-001	2,452	871,079.10	871,079.10	871,079.10	871,079.10	100	100	100
21	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	JULIORAMALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-002	1,674	1,344,105.00	1,344,105.00	1,344,105.00	1,344,105.00	100	100	100
22	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMBIOS RURALES TRAMO LAS PACHERAS DEL ORO SAN FERNANDO-PANTOJA Y PAMPALES	PANTOJA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-003	1,182	551,670.00	551,670.00	551,670.00	551,670.00	100	100	100
23	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMBIOS RURALES TRAMO SANTA CRUZ DE LA RAMA MONTE GRANDE	MONTE GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-004	1,190	1,173,292.12	1,173,292.12	1,173,292.12	1,173,292.12	100	100	100
24	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMBIOS RURALES TRAMO LAS PARDITAS LOCALIDAD LAS PARDITAS-PANCHA	PANCHA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-005	1,017	179,214.00	179,214.00	179,214.00	179,214.00	100	100	100
25	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMBIOS RURALES TRAMO LOS PASADIZOS LOCALIDAD LAS PASADIZOS	LAS PASADIZOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-006	1,017	179,214.00	179,214.00	179,214.00	179,214.00	100	100	100
26	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMBIOS RURALES TRAMO LAS PARDITAS LOCALIDAD LAS PARDITAS-PANCHA	PANCHA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-007	1,017	179,214.00	179,214.00	179,214.00	179,214.00	100	100	100
27	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMBIOS RURALES TRAMO LAS PARDITAS LOCALIDAD LAS PARDITAS-PANCHA	PANCHA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-008	1,017	179,214.00	179,214.00	179,214.00	179,214.00	100	100	100
28	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMBIOS RURALES TRAMO LAS PARDITAS LOCALIDAD LAS PARDITAS-PANCHA	PANCHA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-009	1,017	179,214.00	179,214.00	179,214.00	179,214.00	100	100	100

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
CONTROL INTERNO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUTCA DE CATALÁN, GRD. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el período que se informa 2022.

Fondo o programa: FIRM-DF

Table with 15 columns: No. de obra, Tipo de obra, Fuente de financiamiento, Descripción de obra y acción, Tipo de ejecución, Responsabilidad, Sistema de ejecución, Alcance de ejecución, Monto de ejecución, Monto comprometido, Monto ejecutado, Costo, Presupuesto, Fuente, y % de avance.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUTCA DE CATALÁN, GRD. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUTCA DE CATALÁN, GRD. TEOCERIA 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUTCA DE CATALÁN, GRD. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUTCA DE CATALÁN, GRD. SINDICATURA 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUTCA DE CATALÁN, GRD. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUTCA DE CATALÁN, GRD. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCLA DE CATALÁN, GRO.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa 2022.
 Fondo o programa: FISM-DF

Sl. No.	Clasificación del programa	Sub-proyecto	Descripción de actividades	Localidad de ejecución	Modalidad de ejecución	Moneda de crédito	Comunidad beneficiaria	Autofinanciamiento	Transferencias	Suplemento	Expendido	Pagado	Relevancia	Progreso	% de avance
83	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, RIO FRIO, CATALAN	RIO FRIO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-043	81	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100	100
84	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, RINCON DEL AGUILA, LOCALIDAD RINCON DEL AGUILA, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	RINCON DEL AGUILA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-044	60	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	-	100	100
85	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, EL CAPULMAR, LOCALIDAD EL CAPULMAR, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	EL CAPULMAR	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-045	45	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100	100
86	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, PUERTO CARBONERA, LOCALIDAD PUERTO CARBONERA, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	PUERTO CARBONERA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-046	85	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100	100
87	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, LA COLCOMECA, LOCALIDAD LA COLCOMECA, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	LA COLCOMECA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-047	100	910,000.19	910,000.19	910,000.19	910,000.19	910,000.19	-	100	100
88	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, RANCHO CANTARRANAS, LOCALIDAD RANCHO CANTARRANAS, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	RANCHO CANTARRANAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-050	50	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100	100
89	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, LA NOGALERA, LOCALIDAD LA NOGALERA, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	LA NOGALERA	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-051	30	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100	100
90	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, LAS LAGUNITAS, LOCALIDAD LAS LAGUNITAS, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	LAS LAGUNITAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-052	50	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	100	100
91	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, PUNHARABANTO, LOCALIDAD PUNHARABANTO, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	PUNHARABANTO	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-053	36	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	100	100
92	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMBIO SACACORECHA, LOS ORGANOS, LOCALIDAD LOS ORGANOS, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	LOS ORGANOS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-054	157	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	-	100	100
93	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PARROTE PUBLICO JARRO LA ETAPA, LOCALIDAD DE EL METATE, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	JARRO EL METATE	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-058	45	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-	100	100
94	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRITAS COLOMBAS, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	TIERRITAS COLOMBAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-041	80	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100	100
95	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRITAS COLOMBAS, MUNICIPIO DE COYUCLA DE CATALAN	COYUCLA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-FASIM-DF-2022-ADURB-042	125	1,037,230.00	1,037,230.00	1,037,230.00	1,037,230.00	1,037,230.00	-	100	100
96	DIRECTA	URBANIZACIÓN	INFRAESTRUCTURA VIAL	COYUCLA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA			34,644,029.10	34,644,029.10	34,644,029.10	34,644,029.10	34,644,029.10	-	100	100
							Total	81,511,729.39	81,511,729.39	81,511,729.39	81,511,729.39	81,511,729.39			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCLA DE CATALAN, GRO.
 C. JOLIERE RODRIGUEZ GARCIA
 CONTROL INTERNO
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCLA DE CATALAN, GRO.
 C. DANIEL PEREZ DE LOS RIOS
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCLA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa 2022.
Fondo General de Participaciones

FORMATO OP-3



No. de Proyecto	Clasificación del Proyecto	Fecha del Estado	Nombre de la obra o acción	Unidad de medida	Modalidad de ejecución	Número de beneficiarios	Inversión			% de avance			
							Asignada	Comprometida	Devengada	Pagada	Físico	Financiero	
77	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVAREZ RAMO JOSE LOPEZ PEREZ EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN	COYUCA DE CATALÁN	ADJUDICACION DIRECTA	225	351,208.00	351,208.00	351,208.00	351,208.00	100%	100%	
SUBTOTAL FONDO GENERAL							Total	\$ 351,208.00	\$ 351,208.00	\$ 351,208.00	\$ 351,208.00		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN (C.M.C.) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 2021 - 2024

M.V.Z. EDGAR MASTACINI MONDRAGON DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN (C.M.C.) PRESIDENCIA MUNICIPAL. 2018 - 2021

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN (C.M.C.) SINDICATURA. 2021 - 2024

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN (C.M.C.) CONTROL INTERNO. 2021 - 2024

2021 - 2024